

청소년수련시설 안전점검표(시행규칙 8조의 22)

◆ 점검대상 : 청소년미디어센터

◆ 점검일시 : 2016년 5월

◆ 점 검 자 : 소속 업무지원팀 성명 김 기 석 (인)
소속 업무지원팀 성명 김 강 윤 (인)

-전 기 점검자 소속 성명 (인)

-승강기 점검자 소속 성명 (인)

□ 안전관리체계 및 교육

구 분	번호	항 목 별	점검사항		
			적합	부적합	지적사항
안전관리 체계 및 교육	1	운영대표자의 책임 아래 자체점검을 실시하고 있는지(점검결과 기록 유지)여부	○		
	2	수련시설에 입교 시 수련시설 내에서 안전사고 예방방법 및 교육기간 동안 지켜야 할 사항 등에 대하여 안전교육을 실시하는지 여부	○		
	3	분야별 안전관리 책임자 지정·운영 여부	○		
	4	유사시 신속대응을 위한 비상 구조구난 체제 구축과 계획 수립 및 이와 관련한 직원 교육의 실시 여부	○		
	5	시설 이용방법, 이용 시 유의사항 및 비상시의 대피경로 등을 각 시설 이용자들이 잘 볼 수 있는 장소에 게시하고 있는지 여부	○		

□ 토목부문

구 분	번호	항 목 별	점검사항		
			적합	부적합	지적사항
진입로		수련시설은 비상시 소방차, 구급차 등의 접근이 용이한 진입로를 확보하고 있는가?	○		
옹벽, 석축 및 담장	1	옹벽, 석축 및 담장 등의 붕괴 위험은 없는가?			해당사항없음
	2	옹벽 및 담장 기초부분에 침하된 부분이 있는가?			해당사항없음
	3	옹벽 부분에 배부름 현상이 있는가?			해당사항없음
사면	1	사면의 붕괴 위험은 없는가?			해당사항없음
	2	사면의 토사유출 우려는 없는가?			해당사항없음
배수로	1	배수로 덮개의 설치상태는 견고한가?			해당사항없음

	2	배수로의 덮개에는 발, 그 밖에 구두 굽(하이힐 등)이 빠질 수 있는 틈새가 있는가?			해당사항없음
--	---	---	--	--	--------

□ 건축부문

구 분	번호	항 목 별	점검사항		
			적합	부적합	지적사항
구조	1	모든 건축물의 내·외벽에 균열은 없는가?	○		
	2	옥상 부분에 돌출된 파라펫(parapet) 및 난간의 설치상태는 견고한가?	○		
	3	난간의 간격은 적정한가?	○		
	4	불법으로 증·개축한 시설은 아닌가?	○		
	5	처마 및 모서리부분의 균열이나 낙하위험은 없는가?	○		
	6	천정, 벽체 및 바닥의 누수는 없는가?		△	3층상담실및녹음실 우기철천정누수
주출입구	1	주출입구는 장애인의 출입이 용이한 구조로 설치되어 있는가?	○		
	2	주출입구의 중앙 및 양측에 손가락보호대가 설치되어 있는가?	○		
현관 및 로비	1	각종 안내표시판이 적절하게 게시되어 있는가?	○		
	2	안내 데스크는 장애인을 고려한 구조로 설치되어 있는가?	○		
	3	안내 데스크 모서리 등은 충돌 시 부상을 예방·완화할 수 있는 마감재를 사용하고 있는가?	○		
복도	1	복도는 통행, 피난 및 방향전환 등을 하기에 적절한 구조로 되어 있는가?	○		
	2	바닥은 턱, 요철 등으로 인한 높낮이 차이 때문에 통행 중 쉽게 넘어 지거나, 미끄러지지 않는가?	○		
	3	바닥 마감재는 미끄럽지 않고 평탄하게 설치되어 있는가?	○		
	4	피난유도등, 피난유도표지 등은 사람들이 쉽게 인지할 수 있도록 설치되어 있는가?	○		
	5	복도에 통행 및 피난을 방해할 수 있는 장애물(의자, 자판기, 공중전화 등) 및 돌출물(못, 철물)이 있지 않은가?	○		
계단	1	중정형 계단의 경우 추락방지를 위한 그물망이 설치되어 있는가?			해당사항없음
	2	추락방지용 그물망의 지지상태(철물고정, 철물의 녹슨 정도, 그물의 하중 상태)는 양호한가?	○		

	3	계단에 통행 및 피난에 방해가 될 수 있는 장애물이 있지 않은가?	○		
	4	각 디딤판의 끝부분에는 미끄럼을 방지할 수 있는 논슬립(Non-slip)이 설치되어 있는가?	○		
생활관	1	소방법에 적합하게 완강기 등 피난시설을 준비하고 있는가?	○		
	2	피난이 용이한 구조로 되어 있는가(창호에 안전바 설치유무 등)?	○		
	3	침구류 등의 위생상태는 양호한가?			해당사항없음
	4	각 실내 전반적인 청소상태는 양호한가?	○		
화장실	1	바닥은 넘어짐이나 미끄럼 등을 방지할 수 있는 재질로 설치되어 있는가?	○		
	2	화장실에 설치된 전기설비에는 보호 덮개가 설치되어 있는가?	○		
양호실	1	비상구급약은 마련되어 있는가?	○		
	2	상주인원(양호교사, 간호사 등)에 의한 감시가 이루어지고 있는가?			해당사항없음
	3	상주인원 부재 시 비상연락이 가능한 연락망은 게시되어 있는가?	○		
엘리베이터 또는 에스컬레이터	1	정기적인 보수점검이 체계적으로 이루어지고 있는가?	○		
	2	적재중량, 비상시 연락이 가능한 벨 등 각종 안전장치의 작동상태는 양호한가?	○		
실내수영장	1	수심표시 등 안전표시판은 적절히 부착되어 있는가?			해당사항없음
	2	풀장에 설치된 각종 난간, 계단 및 사다리 등의 고정상태는 양호한가?			해당사항없음
	3	풀장 내·외부의 바닥은 미끄럼방지를 위한 재질로 설계되어 있는가?			해당사항없음
모험시설 및 옥외구조물	1	모험시설 상호 간 일정한 이격거리를 유지하고 있는가?	○		
	2	시설 및 구조물의 설치상태나 안전망의 설치상태 등은 양호한가?	○		
	3	모험시설에 설치된 난간의 높이는 적정한가?	○		
	4	안전수칙 및 위험경고 표시가 부착되어 있는가?	○		

	5	활동에 필요한 보호장비를 충분히 확보하고 있는가?	○		
	6	안전요원, 그 밖의 수련시설 관리자의 적절한 교육 및 감시가 이루어지고 있는가?	○		
기계, 전기 및 가스	1	전기안전관리자의 책임 아래 전기시설을 적절히 관리하고 있는가?	○		
	2	보일러를 포함한 냉·난방기기는 관련법규에 따라 검사를 받고 있는가?	○		
	3	가스시설의 누설 체크는 관련법규에 따라 실시하고 있는가?	○		
소방	1	소화기의 위치가 표시되어 있는가?	○		
	2	소화기의 충전량은 적정한가?	○		
	3	소화전 수압 호스의 연결 상태는 양호한가?	○		
	4	스프링쿨러 배관 및 밸브는 정상적으로 작동하는가?			해당사항없음
	5	유도등은 정상적으로 작동하는가?	○		
	6	자동화재탐지설비의 감지기는 정상적으로 작동하는가?	○		
	7	사용하고 있는 전원이 차단될 경우 비상전원은 정상적으로 작동하는가?	○		
	8	완강기 및 피난사다리의 설치상태는 양호한가?	○		
	9	위험물 저장시설에는 외부인이 출입할 수 없도록 통제하고 있는가?	○		
	10	위험물 저장시설의 차광 및 환기상태는 양호한가?	○		
	11	화기시설과 가연성 물질 사이에 안전거리를 확보하고 있는가?	○		

◆ 전기식 엘리베이터 점검표 ◆

관 리 번 호: 904호
고객명(건물명): 황소원지이
기 종: 승객-장애인승

결	담 당	주 임	대 리	과 장	부 장	임 원	대표이사
재							

※ 점검결과상태 A(양호), B(요주의), C(요수리 또는 긴급수리)의 구분에 따라 기입하고,

기호를 ○로 하고 B,C의 경우는 특기사항란에 상세 기재할 것.

점검일시 : 2016년 5월 2일 시 분 ~ 시 분

No.	검 사 항 목 · 장 치	상 태				점검월	No.	검 사 항 목 · 장 치	상 태				점검월	
		호기	호기	호기	호기				호기	호기	호기	호기		
1	기계실, 구동기 및 폴리 공간						3.13	균형추측 비상정지 스위치	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	3.6.9.12	
1.1	기계실내의 통로, 출입구 점검문	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	매월	3.14	균형추측 상부 도르래, 폴리	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	6.12	
1.2	기계실내의 조영·환기	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	매월	3.15	상부 화이날리미트 스위치	A. C.	A. C.	A. C.	A. C.	매월	
1.3	제어패널 및 캐비닛	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	매월	3.16	승강장의 문 및 문턱	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	매월	
1.4	수권조작수단	A.B.	A.B.	A.B.	A.B.	3.6.9.12	3.17	도어잠금 스위치	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	매월	
1.5	충상선택기	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	매월	3.18	도어 클로저	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	매월	
1.6	상승과속방지장치	A. C.	A. C.	A. C.	A. C.	3.6.9.12	3.19	이동케이ابل 및 부착부	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	1.7	
1.7	의도하지 않은 움직임 방지수단	A. C.	A. C.	A. C.	A. C.	3.6.9.12	3.20	승강로 주벽	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	6	
1.8	권 상 기	감속기어	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	3.6.9.12	3.21	점검문 / 비상문	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	3.6.9.12
1.9		도르래	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	1.7	3.22	승강로 조명	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	3.6.9.12
1.10		베어링	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	1.7	3.23	비상통화장치	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	3.6.9.12
1.11		브레이크 시스템	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	매월	3.24	승강로내의 내진대책	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	5
1.12	고정도르래, 폴리	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	5	4	승 강 장						
1.13	전동기	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	매월	4.1	승강장 버튼 및 표시기	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	매월	
1.14	전동 발전기	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	매월	4.2	잠금해제 및 열쇠구멍	A. C.	A. C.	A. C.	A. C.	매월	
1.15	조속기	카축	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	3.9	4.3	에이프런	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	3.6.9.12
1.16		균형추측	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	3.9	5	피 트					
1.17	기계실 기기의 내진대책	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	6	5.1	완충기	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	1.7	
2	카 실내						5.2	조속기로프 및 기타의 당김 도르래	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	3.6.9.12	
2.1	카 실내의 주벽천정 및 바닥	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	2.5.8.11	5.3	피트바닥	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	1.7	
2.2	카의 문 및 문턱	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	매월	5.4	하부 화이날리미트 스위치	A. C.	A. C.	A. C.	A. C.	매월	
2.3	카도어 스위치	A. C.	A. C.	A. C.	A. C.	매월	5.5	카 비상정지장치 및 스위치	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	매월	
2.4	문닫힘 안전장치	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	매월	5.6	하부 도르래	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	6.12	
2.5	카 조작반 및 표시기	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	매월	5.7	보상수단 및 부착부	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	6.12	
2.6	비상통화장치	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	매월	5.8	균형추측 일부부 틈새	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	6.12	
2.7	정지 스위치	A. C.	A. C.	A. C.	A. C.	매월	5.9	이동케이ابل 및 부착부	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	6.12	
2.8	공도·적재하중·정원등의 표시	A.B.	A.B.	A.B.	A.B.	2.8	5.10	과부하 감지장치	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	매월	
2.9	정상조영 및 예비조영	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	매월	5.11	피트내의 내진대책	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	6	
2.10	카바닥 앞과 승강로벽과의 수평거리	A. C.	A. C.	A. C.	A. C.	2.5.8.11	6	비상용 엘리베이터						
2.11	측면구출구	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	2.5.8.11	6.1	카 호출장치	A. C.	A. C.	A. C.	A. C.	매월	
3	카 위						6.2	소방운전 스위치	A. C.	A. C.	A. C.	A. C.	매월	
3.1	비상 구출구	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	2.5.8.11	6.3	1. 2차 소방운전	A. C.	A. C.	A. C.	A. C.	매월	
3.2	문의 개폐장치	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	매월	6.4	비상용표시 및 표시등	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	2.5.8.11	
3.3	문의 잠금 및 해제장치	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	매월	6.5	예비전원	A. C.	A. C.	A. C.	A. C.	매월	
3.4	카의 안전스위치	A. C.	A. C.	A. C.	A. C.	매월	6.6	구출수단	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	매월	
3.5	상부도르래, 폴리 또는 스프라켓	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	6.12	6.7	탈출수단	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	매월	
3.6	비상정지스위치	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	매월	6.8	물에 대한 보호	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	매월	
3.7	조속기로프	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	1.7	7	장애인용 엘리베이터						
3.8	카의 가이드슈우(롤러)	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	7	7.1	응향 및 음성신호장치	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	매월	
3.9	주 로프 및 부착부	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	2.8	7.2	문턱 틈새	A.B.	A.B.	A.B.	A.B.	2.5.8.11	
3.10	과부하 감지장치	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	매월	7.3	기타 설비	A.B.	A.B.	A.B.	A.B.	1.7	
3.11	가이드레일, 브라켓	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	12	7.4	대기시간	A.B.	A.B.	A.B.	A.B.	매월	
3.12	균형추측 각부	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	2.8								
특 기 사 항	#승 브레이크 라인 개질식으로 #승강내 2차 SW 동작 상태 확인 #비상 등하 경계 등하 상태 확인 # p.t 마작 상태 확인 #크 크 고정 상태 확인													
자체 점검자		교육수료번호 : ES15-00121					관리주체 또는 안전관리자		성명 : (인)					
		성명 : 김 드현 (인) 전화 :							전화 :					

전기설비(5A)점검기록표

결	담	당			
재					

고 객 명 : 청산 비어 신라 2016 년 5 월 10 일 화 요 일 (1 회차)

수전설비	380	V	149	kW	발전설비	380/220V				kW	
저 압 설 비			적/부	특 고 압 설 비							적/부
전압 :	V		○	MAIN 전압 : kW							7
전류 :	A		○	전류 :	A	A	A	누설전류	7		
인입선 관리상태			○	TR#1	kVA	V	A	A	A	mA	
배, 분전반 관리상태			○	TR#2	kVA	V	A	A	A	mA	
배선용 차단기의 적정여부			○	TR#3	kVA	V	A	A	A	mA	
개폐기, 퓨우즈의 적정여부			✓	인입전선(CABLE)상태							7
MCC반 운용상태			✓	올타리 및 위험표시, 시건장치 상태							7
전열기구 사용상태			○	수전용 개폐기 (ASS, PF, COS 등) 상태							7
콘덴서 관리상태			✓	모선 관리상태							7
조명설비 관리상태			○	피뢰기 관리상태							7
구내전선 배선상태			○	MOF, CT, PT 관리상태							7
발전설비 관리상태			✓	변압기 시설상태(소음, 진동, 온도, 누유, 누설전류)							7
축전지, 충전장치 관리상태			✓	차단기 및 보호계전기 상태							7
접지설비 관리상태			○	접지설비 관리상태(접지저항치, 접지선 탈락)							7
적/부란 표기방법		적합 : O			부적합 : X			해당없음 : /			

- 전 기 안 전 교 육
1. 모든 전기기계기구의 외함은 규정된(1,3종) 접지공사를 하고 접지저항치(각 10Ω , 100Ω)이하로 관리하여야 합니다.
 2. 비닐전선은 전기재해의 원인이 되므로 규정전선으로 교체하고 불량전기용품의 사용을 금합니다.
 3. 부적합 전기설비를 방치하면 감전·화재 등 전기사고의 원인이 될 수 있으니 조속히 개·보수하여 사용하시기 바랍니다.
 4. 전기설비의 수리시나 사고시에 연락하여 주시면 조언하여 드리고, 개·보수완료 후 재점검 하여 드립니다.
 5. 일과 후 또는 작업 종료 후 불필요한 전원 개폐기는 개방하여 주시기 바랍니다.
 6. 안전수칙을 철저히 준수하여 전기재해를 예방하도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.
 7. 전기설비는 교육을 받은 관리자나 당사의 전기안전관리자 이외에는 조작을 금합니다.

구 분	유효전력량(kWH)		최대전력(kW)		역율(%)
	주 간	야 간	주 간	야 간	
당 월	7	7	7	7	7

점검결과 및 담당자 소견

1. 메인인입 케이블 접속부 점검 - 양호
2. 저압분전함 내부 점검 - 양호
3. 공동부 전기 조명 점검 - 양호



이엠전기안전(주)

대표전화: 02)2658-2271

FAX: 02)2658-2273

점 검 자 : 최영환 (인)

확 인 자 : 76기 (인)

(5 월) 소방시설 점검 기록부

현장명: 서울시 청소년 미디어 센터

양호○, 정비요△, 불량X

설비명	점 검 내 용	상태
소화기	적응성 있는 소화기 인가?	
	약재응결 상태여부	
	안전핀 · 캡 탈락여부	
	외관의 파손여부	
옥내·외 소화전 설비	수원의 적정여부	
	소화전함 개폐조작 여부	
	소화전함 주변의 장애물 여부	
	호스 · 노즐 · 밸브류 변형손상여부	
	결합부 등의 누수여부	
	위치표시등 점등여부	
S/P설비	수원의 적정여부	
	헤드의 부식 · 파손여부	
	배관 및 헤드의 유수여부	
	헤드주위 살수 공간 확보여부	
	동결 · 부식등 조치여부	
	펌프의 정상작동여부	
자동화재 탐지설비	수신기 부근에 조작상 지장을 주는 장애물 여부	
	계단 · 복도등 연기감지기 설치상태	
	감지기의 변형 · 손상 · 탈락 · 현저한 부식등의 유무	
	발신기 상단표시등 점등여부	
	회로의 단선 · 단락여부	
피난설비	피난기구의 노후 · 파손 · 변형여부	
	통로의 피난에 방해되는 물건의 방치여부	
	유도등 전원상태 이상유무	
	비상조명등 전원상태 이상유무	
재연설비	급기구의 급기댐퍼 작동여부	
	감지기 작동시 연동여부	
	송풍기 회전방향의 정상유무	
	방화문의 이상유무	
	급기 · 배기송풍기의 설치상태	
	풍도의 파손 · 변형유무	

설비명	점 검 내 용	상태
방화시설	내장재의 불연화 유무	
	방화구획 유무	
	피난계단의 장애물 적치유무	
	비상구의 폐쇄유무	
연 결 송수관 설 비	방수용 기구함의 호스 · 노즐의 적정 비치 여부	
	위치 표시의 적합여부	
	소방차 접근시 장애물 유무	
	송수구 접결 나사의 보호상태	
비 상 콘센트 설 비	규정의 전원 전류가 흐르는 가	
	위치표시등의 점등여부	
	콘센트플러그는 규정에 적합하고 파손된 부분은 없는가	
	비상전원 연결유무	
무선통신 보조설비	접속단자의 파손유무	
	단자보호함의 구조 · 표시의 적부	
	누설동축케이블의 고정 지지의 적부	
	분배기 · 공용기 · 혼합기등의 먼지 · 습기 · 부식 등에 의한 기능의 이상유무	
소화용수 설 비	소방차 2m까지 접근 여부	
	소화용수 만수 유무	
	저수탱크 파손 · 누수 여부	
	사용에 지장이 있는 장애물 방치여부	
확 인	점 검 일 자 : 2016년 5월 27일	
	점 검 (주)거산이엔지 (인)	
	확 인 자 : 김기석	

점검결과	* 수신반 동작 상태 양호. * 피난유도등 작동 상태 양호.
------	---