

7월 1일 한국승강기안전공단
으로 새롭게 시작합니다.

검 사 성 적 서

(검사결과통보서)



서울특별시 용산구 한강대로 148

Tel : 02)711-3521 Fax : 02)711-3547

문서번호	E서울서부G5-2018-7330	발 용	승강기 관리주체
접수번호	4012-20180719-00008	고객안내번호	4012-1813-0085-5
검사종류	정밀검사		
건 물 명	서울시립 청소년미디어센터	대 표 자	김형려(관장)
소 재 지	서울특별시 용산구 한강대로 255 (갈월동)		

관련근거	■ 승강기시설 안전관리법 제13조 ■ 승강기시설 안전관리령 제13조제4항 및 동령시행령 제14조의2의 규정에 의한 승강기 안전 검사기준 [행정안전부고시 제2017-1호(2017.7.26.)]					
검사일자	2018.07.26 부터 2018.07.26 까지					
신청대수 및 검사결과	신청대수	합격	조건부합격(1년)	보완/조건부	불합격	계
	1	1	0	0	0	1
검사자	김갑진					
1. 승강기의 안전한 운영을 위하여 「승강기시설 안전관리법」 제16조의2(승강기의 안전관리자)의 규정에 의한 승강기 안전관리자를 선임하여 승강기를 관리토록 하고, 제17조(승강기의 자체점검)의 규정에 의한 승강기의 자체점검을 월1회 이상 실시하여야 합니다. 2. 또한, 관리하는 승강기로 인하여 사망하거나, 사고 발생일부터 7일 이내에 실시된 의사의 최초 진단결과 1주 이상의 입원치료 또는 3주 이상의 치료가 필요한 상해를 입은 중대한 사고가 발생하거나 3용자가 감하는 등의 중대한 고장이 발생하는 경우에도 「승강기시설 안전관리법」 시행규칙 제24조의5(사고 및 고장보고)의 규정에 따라 우리 공단으로 통보하여 주시기 바랍니다.						
2018 년 07 월 26 일						
한국승강기안전공단이사장 						
승강기 검사를 공정히 하겠습니다. 검사와 관련된 불합치사항이나 개선사항에 대한 의견을 주십시오. 고객센터 1566-1277, 사고접수상황실 1566-1249(벨리사고), 인터넷 홈페이지 주소 : http://www.kealsa.or.kr						

7월 1일 한국승강기안전공단
으로 새롭게 시작합니다!

검 사 성 적 서

(검사결과상세내역)



서울특별시 용산구 한강대로 148

Tel : 021711-5621 Fax : 021711-5547

접수번호	4012-20180718-00008	고객안내번호	4012-1813-0085-5
건물명	서울시립 청소년미디어센터	검사종류	정밀검사

▶ 전체 승강기별 검사판정 및 검사유효기간

고유번호	호기	설치장소	종류 및 형식	검사판정	검사유효기간
0041-978	1	1-1	강제/승객화물용 르프식 VVVF	합격	2018.07.26-2019.07.25

32

7월 1일 한국승강기안전공단
으로 새롭게 시작합니다!

승강기 정밀안전검사 성능 진단서

 한국승강기안전공단
KOREA ELEVATOR SAFETY AGENCY

□ 검사일자 : 2018-07-26

□ 검사자 : 김갑진

건물번호	140-00565	건물명	서울시립 청소년미디어센터		
고유번호(호기)	0041978(1)	관리주체	김기석		
설치일자	2002-07-31	제조업체	대광엔지니어링(주)		

승강기구분	전기식	승강기종류	장하/승객화물용	구동방식	VVVF
모델명	화인불가	정격용량	7.5 kW	최대정원	11 인승
운행층수	4 층	정격속도	1 m/s	정격전류	15.5 A
펌프압력		경사각		운행거리	

검사항목		측정방법 및 기준		측정결과		승단의견
1. 주행성능(승강기)	진동	X-축(전후)	25 gal 이하(권장)	5.5		기준치 이내임
		Y-축(좌우)	25 gal 이하(권장)	8.3		기준치 이내임
		Z-축(상하)	25 gal 이내(권장)	9.8		기준치 이내임
	소음	카너	60dB 0 내(권장)	54		기준치 이내임
2. 제어반	절연	회로(조명, 안전)	0.5 MΩ 이상	999		기준치 이내임
3. 권상능력	전류값	부하(0%)	정격전류 이하	상승 : 7.9	하강 : 13.2	기준치 이내임
		부하(50%)	정격전류 이하	상승 : 7.1	하강 : 7.3	기준치 이내임
		부하(100%)	정격전류 이하	상승 : 13	하강 : 7.6	기준치 이내임
	이끄러짐	부하(125%)	정상유지			정상
4. 전동기	절연	500V 이하	0.5 MΩ 이상	999		기준치 이내임
		500V초과	1.0 MΩ 이상			해당없음
5. 브레이크	감속도	감속도	0.05 ~ 1.0 gn	0.273		기준치 이내임
6. 비상정지장치	정지력	감속도	0.2~1.0 gn			해당없음
7. 상승과속방지장치	정지력	감속도	1.0 gn 이하			해당없음
8. 개문출발방지장치	감속도	감속도	1.0 gn 이하			해당없음
9. 문닫힘운동에너지	문닫힘력	운동에너지	10 J이하	1.9		기준치 이내임

종합 정밀안전검사 결과

상기 세부항목 중 기준 값을 초과하는 부분은 향후 유지관리업체와 협의하여 기준 값 이내로 - 유지관리하시기 바라며, 노후승강기에 대한 위험성 항목을 참조하여 승강기의 - 안전성을 확보하시는 것을 권장 드립니다.

7월 1일 한국승강기안전공단
으로 새롭게 시작합니다!

검사 성적서

(조건부보완 및 시정권고)

한국승강기안전공단
KOREA ELEVATOR SAFETY AGENCY
서울사무처

서울특별시 용산구 한강대로 126

Tel : 02-7711-5621 Fax : 02-7711-5647

접수번호	4012-20180719-00008	고객안내번호	4012-1813-0085-5
건물명	서울시립 정소트미디어센터	검사종류	종말검사

시정권고 사항

표기(설치 장소)	검사항목	시정권고 내용
1(1-1)	(정밀)7.1.3	귀 건물의 엘리베이터에는 승강장론 어린이 손 끼임 방지수단이 설치되어 있지 않아 승강장 문짝과 문설주 사이에 손끼임 등의 사고가 발생할 수 있으므로 차기 정밀안전검사 전까지 검사기준 7.1.3에 적합한 승강장론 어린이 손 끼임 방지 수단의 설치를 권고 드립니다.
	(정밀)7.2.3	귀 건물의 엘리베이터에는 승강장론 조립체(이탈방지)장치가 설치되어 있지 않아 추락 등의 사고가 발생할 수 있으므로 차기 정밀안전검사 전까지 검사기준 7.2.3.73에 적합한 승강장론 조립체(이탈방지)장치의 설치를 권고 드립니다.
	(정밀)7.4.2	귀 건물의 엘리베이터에는 승강장론 비상 가이드 장치가 설치되어 있지 않아 승강장론 이월의 우려가 있으므로 차기 정밀안전검사 전까지 검사기준 7.4.2.1에 적합한 승강장론 비상 가이드 장치의 설치를 권고 드립니다.
	(정밀)8.6.3	귀 건물의 엘리베이터에는 카론 어린이 손 끼임 방지수단이 설치되어 있지 않아 카 문짝과 문설주 사이에 손끼임 등의 사고가 발생할 수 있으므로 차기 정밀안전검사 전까지 검사기준 8.6.3.2에 적합한 카론 어린이 손 끼임 방지 수단의 설치를 권고 드립니다.
	(정밀)9.10	브레이크 시스템의 노후로 인해 브레이크가 개방되지 않은 상태로 운행되어 브레이크 패드의 비정상 마모가 유발될 수 있어, 제동력을 상실에 의한 개문출발이나 상승과속에 의한 안전사고가 우려되오니 차기 정밀안전검사 전까지 검사기준 9.10, 9.11에 적합한 상승과속방지수단 및 개문출발방지장치의 설치를 권고 드립니다.
	(정밀)12.4	브레이크 시스템의 노후로 인해 브레이크가 개방되지 않은 상태로 운행되어 브레이크 패드의 비정상 마모가 유발될 수 있어, 제동력을 상실에 의한 개문출발이나 상승과속에 의한 안전사고가 우려되오니 차기 정밀안전검사 전까지 검사기준 12.4에 적합한 이중(기계적, 전기적) 브레이크 시스템으로 보강을 권고 드립니다.
	(정밀)12.5	귀 건물의 엘리베이터에는 감행 사고방지 자동구출운전수단이 설치되어 있지 않아 엘리베이터 나 중시간 감행 등의 사고가 발생할 수 있으므로 차기 정밀안전검사 전까지 검사기준 12.5.3에 적합한 자동구출운전수단의 설치를 권고 드립니다.
	12.4.2.3.5	제동기 스프링의 압축상태 불량은 제동력 저하의 원인이 되어 개문출발이나 상승과속으로 인한 안전사고 발생의 우려가 있으니 제동기 스프링이 적정하게 압축될 수 있도록 관리를 권고 드립니다.
	16.1.2	장대인용 엘리베이터이므로 이용자의 안전사고 예방을 위해 호출버튼 또는 등록버튼에 의하여 카가 정지 하면 10초 이상 문이 열린 채로 대기 할 것을 권고 드립니다.

승강기 검사기준

검사항목	승강기 검사기준 내용
16.1.2	장대인용 엘리베이터는 호출버튼 또는 등록버튼에 의하여 카가 정지하면 10초 이상 문이 열린 채로 대기하여야 한다.

7월 1일 한국승강기안전공단
으로 새롭게 시작합니다!

검 사 성 적 서

(결과보고서)



한국승강기안전공단

KOREA ELEVATOR SAFETY AGENCY

서울서부지사

서울특별시 용산구 한강대로 148

Tel: 02)71-53821 Fax: 02)71-53847

접수번호	4012-20180719-00008	고객안내번호	4012-1813-0085-5
건물명	서울시립 청소년미디어센터	검사종류	종말검사
승강기고유번호	0041-978	설치호기(장식)	1 (1-1)
제조업체	대광엘리베이터(주)	유지관리업체	(주)대광엘리베이터
종류 및 형식	장애/승객화물용 / 르프식 VVVF	운행구간(층수)	1-4 (4)

▶ 승강기제원

구동기 공간	MR	전동기용량	7.5 kW	문개폐 방식	SC
적재하중	750 kg	정격전압	380 V	카치수(폭)	1200 mm
최대정원	11 인승	정격전류	5.5 A	외치수(안갈이)	1500 mm
정격속도	1 m/s	현수로프(직경)	12 mm	가이드레일(카축)	13 K(T)
비상정지장치	정지작동형	현수로프(가닥)	4 가닥	가이드레일(균형수축)	5 K(T)
완충거	스프링	조속기 안전로프	10 mm	보상로프 체결	드

▶ 검사기준항목별 검사결과

검사기준 항목	항목내용	검사결과	검사기준 항목	항목내용	검사결과
5	승강로	적합	6	구동기 공간 및 플리 공간	적합
7	승강장문	적합	8	카, 균형추 및 평행추	적합
9	현수, 보상 및 카의 상승과속/의도되지 않은 움직임의 보호	적합	10	가이드 레일, 완충기 및 타이틀 리미트 스위치	적합
11	카와 카 홀입구 부 및 균형추 사이의 충돌	적합	12	엘리베이터 구동기	적합
13	전기설비 및 전기기구	적합	14	전기고장에 대한 보호 : 제어 : 우선 순위	적합
15	경고 및 표시	적합	16	장애인용 및 비상용 엘리베이터의 추가요건	적합

▶ 최종 검사판정

검사일자	2018.07.26	검사자	김갑진
검사판정	합격	유효기간	2018.07.26 ~ 2019.07.25

승강기 검사합격증명서

발행번호 : 제 4012 - 5 - 2018 - 14001567 - 1 호
 검사구분 : ☐완성, ☐정기, ☐수시, ☒정밀안전검사
 건물명칭 : 서울시립 청소년미디어센터
 승강기종류 : 장애/승객화물용 1호기 (1-1)
 소재지 : 서울특별시 용산구 한강대로 255
 검사자 : 김갑진, 김현우

검 사 기 관 : 한국승강기안전공단이사장

승강기번호(ID)
0041-978

2018년 07월 26일

행정안전부장관

직인
실직



검사성적서 위변조
방지를 위한 QR코드

화상도 방함으로
합격증명서를 받아주세요.

7월 1일 한국승강기안전공단
으로 새롭게 시작합니다

검 사 성 적 서

(검사결과통보서)

 한국승강기안전공단
KOREA ELEVATOR SAFETY AGENCY
서울사무처

서울특별시 용산구 한강대로 148

Tel : 02)711-3521 Fax : 02)711-5547

문서번호	E서울서부05-2018-7059	발 용	승강기 관리주체
접수번호	4012-20180704-00015	고객안내번호	4012-1807-0055-5
검사종류	정밀검사		
건 물 명	서울시립 청소년미디어센터	대 표 자	김형래(관장)
소 재 지	서울특별시 용산구 한강대로 255 (길원동)		

관련근거	■ 승강기시설 안전관리법 제13조 ■ 승강기시설 안전관리법 제13조제4항 및 동법시행령 제14조의2의 규정에 의한 승강기 안전 검사기준 [행정안전부고시 제2017-1호(2017.7.25.)]				
검사일자	2018.07.19 부터 2018.07.19 까지				
신청대수 및 검사결과	신청대수	검 사 결 과			
		합격	조건부합격(1년)	보완/조건부	불합격
	1	0	0	0	1
검사자	김강진				

1. 검사에 불합격된 승강기는 「승강기시설 안전관리법」 제13조(승강기의 검사)제2항의 규정에 의하여 이를 운행하여서는 아니 되며, 다시 운행하기 위해서는 보완 후 검사를 다시 받아야 합니다. 참고로, 동법 제25조(벌칙)에는 검사에 불합격된 승강기를 운행한 자에 대하여 2년이하의 징역 또는 벌금에 처하도록 규정되어 있음을 알려 드립니다.
2. 또한, 관리하는 승강기로 인하여 사망하거나, 사고 발생일부터 7일 이내에 실시된 의사의 최초 진단결과 1주 이상의 입원치료 또는 3주 이상의 치료가 필요한 상해를 입은 중대한 사고가 발생하거나 0 용자가 감하는 등의 중대한 고장이 발생하는 경우에도 「승강기시설 안전관리법」 시행규칙 제24조의5(사고 및 고장보고)의 규정에 따라 우리 공단으로 통보하여 주시기 바랍니다.

2018 년 07 월 19 일

한국승강기안전공단이사장



승강기 역사를 공정히 하였습니다. 검사와 관련된 불편사항이나 개선사항에 대한 의견을 주십시오.
고객센터 1566-1277, 사고접수상담실 1566-1249(음력사고), 인터넷 홈페이지 주소 : <http://www.keisa.or.kr>

7월 1일 한국승강기안전공단
으로 새롭게 시작합니다!

검 사 성 적 서

(검사결과상세내역)

 한국승강기안전공단
KOREA ELEVATOR SAFETY AGENCY
서울특별시 용산구 한강대로 146

서울특별시 용산구 한강대로 146

Tel : 02)711-3821 Fax : 02)711-5647

접수번호	4012-20180704-00015	고객안내번호	4012-1807-0055-5
건 물 명	서울시립 청소년미디어센터	검 사 종 류	정밀검사

▶ 전체 승강기별 검사판정 및 검사유효기간

고유번호	호기	설치장소	종류 및 형식	검사판정	검사유효기간
0041-878	1	1-1	장터/승객화물용 오픈식 VVVF	불합격	

붙임.

7월 1일 한국승강기안전공단
으로 새롭게 시작합니다!

검 사 성 적 서 (부적합사항)

한국승강기안전공단
KOREA ELEVATOR SAFETY AGENCY
서울특별시 용산구 한남대로 148

Te : 02)711-3621 Fax : 02)711-5642

접수번호	4012-20180704-00015	고객만대번호	4012-1807-0055-5
건물명	서울시립 형소본다다익센터	검사종류	증발조사

불합격 사항		
호기(설치장소)	검사항목	부적합 내용 (상세내역)
1(1-1)	5.9	승강로 조명 미점등 (디트 조명 미점등)
	9.3	정격하중 (정격하중 운행안됨)
	14.2.3.1	카 내 소화장치 작동 불량 (장난감 방지기를 설정됨)
	14.2.5.1	과부하감지장치 작동 불량 (과부하감지장치 공보를 작동 불량)
	14.2.5.1	감사불가 (과부하감지장치 정격하중 서팅 불가)

승강기 검사기준	
검사항목	승강기 검사기준 내용
5.9	승강로에는 모든 층이 달려있을 더 카 지붕 및 피트 바닥 위로 1m 위치에서 조도 50 lx 이상 의 영구적으로 설치된 전기조명이 있어야 한다. 이 조명은 승강로의 천장 밑 피트바닥에서 약 0.5 m에 중간전구(들)와 함께 각각 1개의 전구로 구성되어야 한다. 다만, 카 지붕에 조도 50 lx 이상의 조명장치(전구 포함)가 설치될 경우 중간전구는 제외될 수 있다. 5.2.1.2에 따라 승 강로 벽이 일부 있는 경우, 이러한 조명은 승강로 주변에 충분한 전기조명이 있다면 생략될 수 있다.
9.3	로프 전장은 다음 3가지 사항에 적합하여야 한다. 설계에 그러되는 사항은 부속서 VI를 참조한 다. 가) 8.2.1 및 8.2.2에서의 같이 카에 정격하중의 125%까지 실었을 때 카는 승강장 바닥 높 이에서 미끄러짐 없이 유지되어야 한다. 나) 무부하 또는 정격하중이 실려 있더라도, 비상 계동 시 카는 행정거리가 작아진 완충기를 포함하여 완충기의 설정 값을 초과하지 않는 값으로 감 속되어야 한다. 다) 균형추가 완충기 위에 정지하고 있고 구동기는 "상승" 방향으로 회전하고 있을 때 큰 카를 들어 올리는 것이 가능하지 않아야 한다.
14.2.3.1	승강이 외부의 도움을 요청하기 위하여 쉽게 스릴 가능하고 접근이 가능한 비상통화장치가 있 어야 한다.
14.2.5.1	카에 과부하가 발생할 경우에는 재-착상을 포함한 정지호령을 방지하는 장치가 설치되어야 한 다.

7월 1일 한국승강기안전공단
으로 새롭게 시작합니다

검 사 성 적 서 (조건부보완 및 시정권고)

한국승강기안전공단
KOREA ELEVATOR SAFETY AGENCY
서울서부지사

서울특별시 동탄구 한강대로 145

Tel : 021711-3621 Fax : 021711-5647

접수번호	4012-20180704-00015	고객안내번호	4012-1807-0055-5
건 물 명	서울시립 청소년미디어센터	검사종류	정밀검사

시정권고 사항

요기(설치장소) 검사항목		시정권고 내용
1(1-1)	(정밀)7.1.3	귀 건물의 엘리베이터에는 승강장문 어린이 손 끼임 방지수단이 설치되어 있지 않아 승강장 문턱과 문설주 사이에 손끼임 등의 사고가 발생할 수 있으므로 차기 정밀안전검사 전까지 검사기준 7.1.3에 적합한 승강장문 어린이 손 끼임 방지 수단의 설치를 권고 드립니다.
	(정밀)7.2.3	귀 건물의 엘리베이터에는 승강장문 조립체(이탈방지)장치가 설치되어 있지 않아 추락 등의 사고가 발생할 수 있으므로 차기 정밀안전검사 전까지 검사기준 7.2.3.7에 적합한 승강장문 조립체(이탈방지)장치의 설치를 권고 드립니다.
	(정밀)7.4.2	귀 건물의 엘리베이터에는 승강장문 비상 가이드 장치가 설치되어 있지 않아 승강장문 이탈의 우려가 있으므로 차기 정밀안전검사 전까지 검사기준 7.4.2.1에 적합한 승강장문 비상 가이드 장치의 설치를 권고 드립니다.
	(정밀)8.6.3	귀 건물의 엘리베이터에는 카운 어린이 손 끼임 방지수단이 설치되어 있지 않아 카운턱과 문설주 사이에 손끼임 등의 사고가 발생할 수 있으므로 차기 정밀안전검사 전까지 검사기준 8.6.3.2에 적합한 카운 어린이 손 끼임 방지 수단의 설치를 권고 드립니다.
	(정밀)9.10	브레이크 시스템의 노후로 인해 브레이크가 개방되지 않은 상태로 운행되어 브레이크 패드의 비정상 마모가 유발될 수 있어, 제동력을 상실해 의한 계륜출발이나 상승과속에 의한 안전사고가 우려되오니 차기 정밀안전검사 전까지 검사기준 9.10, 9.11에 적합한 상승과속방지수단 및 계륜출발방지장치 설치를 권고 드립니다.
	(정밀)12.4	브레이크 시스템의 노후로 인해 브레이크가 개방되지 않은 상태로 운행되어 브레이크 패드의 비정상 마모가 유발될 수 있어, 제동력을 상실해 의한 계륜출발이나 상승과속에 의한 안전사고가 우려되오니 차기 정밀안전검사 전까지 검사기준 12.4에 적합한 이중(기계적, 전기적) 브레이크 시스템으로 변경을 권고 드립니다.
	(정밀)12.5	귀 건물의 엘리베이터 내 장시간 갇힘 등의 사고가 발생할 수 있으므로 차기 정밀안전검사 전까지 검사기준 12.5.3에 적합한 자동구출운전수단의 설치를 권고 드립니다.

7월 1일 한국승강기안전공단
으로 새롭게 시작합니다!

승강기 정밀안전검사 성능 진단서

 한국승강기안전공단
KOREA ELEVATOR SAFETY AGENCY

□ 검사일자 : 2018-07-19

□ 검사자 : 김갑진

건물번호	140-00565	건물명	서울시립 청소년미디어센터		
고유번호(호기)	0041978(1)	관리주체	김기석		
설치일자	2002-07-31	제조업체	대광엔지니어링(주)		
승강기구분	전기식	승강기종류	장애/승객화물용	구동방식	VVVF
모델명	확인불가	정격용량	7.5 kW	최대정원	11 인승
운행층수	4 층	정격속도	1 m/s	정격전류	15.5 A
딤프압력		경사각		운행거리	

검사항목		시험항목 및 조건		측정값		비고
1. 주행성능(승강기)	진동	X-축(전후)	25 gal 이하(권장)	5.5		기준치 이내임
		Y-축(좌우)	25 gal 이하(권장)	8.3		기준치 이내임
		Z-축(상하)	25 gal 이하(권장)	9.6		기준치 이내임
	소음	카나	60dB 이내(권장)	54		기준치 이내임
2. 제어반	절연	호로(조명,안전)	0.5 MΩ 이상	999		기준치 이내임
3. 권상능력	전류값	부하(0%)	정격전류 이하	상승 : 7.1	하강 : 10	검사불가
		부하(50%)	정격전류 이하	상승 : 8.6	하강 : 6.6	검사불가
		부하(100%)	정격전류 0 하	상승 :	하강 :	검사불가
	미끄러짐	부하(125%)	정상유지			검사불가
4. 전동기	절연	500V이하	0.5 MΩ 이상	999		기준치 이내임
		500V초과	1.0 MΩ 이상			해당없음
5. 브레이크	감속도	감속도	0.05 ~ 1.0 gn	0.273		기준치 이내임
6. 비상정지장치	정지력	감속도	0.2~1.0 gn			해당없음
7. 상승과속방지장치	정지력	감속도	1.0 gn 이하			해당없음
8. 개문출발방지장치	감속도	감속도	1.0 gn 이하			해당없음
9. 문닫힘운동에너지	문닫힘력	운동에너지	10 J이하	1.87		기준치 이내임

총괄 정밀안전 진단 결과

상기 세부항목 중 기준 값을 초과하는 부분은 향후 유지관리업체와 협의하여 기준 값 이내로 - 유지관리하시기 바라며, 노후승강기에 대한 위험성 항목을 참조하여 승강기의 - 안전성을 확보하시는 것을 권장 드립니다.

7월 1일 한국승강기안전공단
으로 새롭게 시작합니다

검 사 성 적 서

(결과보고서)



서울특별시 용산구 한강대로 148

Tel : 02)711-3621 Fax : 02)711-3647

접수번호	4012-20180704-00015	고객안내번호	4012-1807-0055-5
건 물 명	서울시립 청소년기대아센터	검 사 종 류	정밀검사
승강기고유번호	0041-978	설치호기(장소)	1 (1-1)
제조회사	대광엔지니어링(주)	유지관리업체	(주)대광엘리베이터
종류 및 형식	장애/승객화물용 / 로프식 VVVF	운행구간(층수)	1~4 (4)

▶ 승강기제원

구동기 공간	MF	전동기용량	7.5 kW	문폐쇄 방식	SD
적재하중	750 kg	정격전압	380 V	카치수(폭)	1200 mm
최대정온	11 인승	정격전류	15.5 A	카치수(안길어)	1500 mm
정격속도	1 m/s	현수로프(직경)	12 mm	가이드레일(카축)	13 K(T)
비상정지장치	점차작동형	현수로프(가닥)	4 가닥	가이드레일(균형추축)	5 K(T)
완충기	스프링	조속기 안전로프	10 mm	보상로프 체인	두

▶ 검사기준항목별 검사결과

검사가준 항목	항목내용	검사결과	검사가준 항목	항목내용	검사결과
5	승강로	부적합	6	구동기 공간 및 플리 공간	적합
7	승강장문	적합	8	카, 균형추 및 정형추	적합
9	호스, 보상 및 카의 상승과속/오프드지 임은 움직임을 브레이크	부적합	10	가이드 레일, 완충기 및 다이얼 링크 등 스우치	적합
11	카와 카-플링크 및 균형추 사이의 틈 새	적합	12	엘리베이터 구동기	적합
13	전기설비 및 전기 기구	적합	14	전기고장에 대한 보호 : 제어 : 우선 순위	부적합
15	중고 및 표시	적합	16	장어인용 및 비상용 엘리베이터의 추가요건	적합

▶ 최종 검사판정

검사일자	2018.07.19	검사자	김갑진
검사판정	불합격	유효기간	-

승강기 검사합격증명서

불합격

검 사 기 관 : 한국승강기안전공단이사



행정안전부장관

직인
생략



결사성적서 무변조
방지를 위한 QR코드

화살표 방향으로
합격증명서를 피어주세요.

건물 보관용

승강기 고장·수리일지

결 재	달	당	주	임	대	리	과	장	부	장	임	원	대표이사

상 호	충안 미디어	근 무 자	김 용준
고 장 일 시	10년 7월 28일 시 분	고장호기 및 위치	1 /
고 장 내 용	동작불가(—), 중간정지(—), 승객간힘(— 명) 기 타(✓)		
연 락 시 간		수 신 자	김 용준
도착(수리) 시 간	10:30	보 수 자 성 명	김 용준
조치(수리) 완 료 시 간	11:00	비 운 행 시 간	
고 장 원 인	조용태리 발생		
조치(수리) 내 용	# 조용태리 발생 이후 정래이 교체 예정		
기 타 (수리결과확인)	76143		

◇ 전기식 엘리베이터 점검표 ◇

관 리 번 호: 9004호

고객명(건물명): 한신인도빌딩

기 종: 수직, 기계식

결	담당	주임	대리	과장	부장	임원	대표이사
재							

※ 점검결과상태 A(양호), B(요주의), C(요수리 또는 긴급수리)의 구분에 따라 기입하고,

기호를 O로 하고 B,C의 경우는 특기사항란에 상세 기입함.

점검일시: 2018년 7월 26일 시 분 ~ 시 분

No.	검사항목·장치	상 태				점검월	No.	검사항목·장치	상 태				점검월
		1	2	3	4				1	2	3	4	
1	기계실, 구동기 및 물리 공간						3.3	균형추측 비상정지 스위치	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	2.5.3.12
1.1	기계실내의 통로, 출입구 점검	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	대월	3.4	균형추측 상부 드로라, 풀리	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	6.12
1.2	기계실내의 조명·환기	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	대월	3.5	상부 하이드라닉스 스위치	A, C	A, C	A, C	A, C	대월
1.3	제어패널 및 캐비닛	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	대월	3.6	승강장의 문 및 문턱	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	대월
1.4	수리조작수단	A,B	A,B	A,B	A,B	3.5.3.12	3.17	도어잠금 스위치	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	대월
1.5	충진선택기	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	대월	3.18	도어 클로저	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	대월
1.6	상승·하강지정장치	A, C	A, C	A, C	A, C	3.5.3.12	3.19	이동케이블 및 부속품	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	1.7
1.7	외도까지 같은 움직임 방지수단	A, C	A, C	A, C	A, C	3.5.3.12	3.20	승강로 벽면	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	5
1.8	감속기어	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	3.5.3.12	3.21	정검은 / 비상은	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	3.5.3.12
1.9	도르래	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	1.7	3.22	승강로 조명	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	3.5.3.12
1.10	캐비닛	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	1.7	3.23	비상통화장치	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	3.5.3.12
1.11	브레이크 시스템	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	기월	3.24	승강로내의 나진대책	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	5
1.12	고정도르래, 풀리	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	5	4	승 강 장					
1.13	전동기	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	대월	4.1	승강장 바닥 및 표시기	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	대월
1.14	전동 발전기	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	대월	4.2	잠금장치 및 열소구멍	A, C	A, C	A, C	A, C	대월
1.15	조속기	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	2.9	4.3	에어컨	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	3.5.3.12
1.16	균형추측	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	2.9	5	프 트					
1.17	기계실 기기의 나진대책	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	5	5.1	완충기	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	1.7
2	카 실내						5.2	조속기로드 및 기어의 당김 도르래	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	3.5.3.12
2.1	카 실내의 주·객·전경 및 바닥	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	2.5.3.11	5.3	기르나크	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	1.7
2.2	카의 문 및 문턱	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	대월	5.4	하부 하이드라닉스 스위치	A, C	A, C	A, C	A, C	대월
2.3	카도어 스위치	A, C	A, C	A, C	A, C	대월	5.5	카 비상정지장치 및 스위치	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	대월
2.4	문닫힘 안전장치	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	대월	5.6	하부 도르래	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	6.12
2.5	카 조작반 및 표시기	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	대월	5.7	보상수단 및 부속품	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	6.12
2.6	비상통화장치	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	대월	5.8	균형추측 일부부품	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	6.12
2.7	정지 스위치	A, C	A, C	A, C	A, C	대월	5.9	이동케이블 및 부속품	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	6.12
2.8	승·하강지정장치·정원등의 표시	A,B	A,B	A,B	A,B	2.8	5.10	과부하 감지장치	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	대월
2.9	충진선택 및 예비조종	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	기월	5.11	디르나크의 나진대책	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	5
2.10	카바닥 손과 승강로벽과의 수평거리	A, C	A, C	A, C	A, C	2.5.3.11	6	비상용 엘리베이터					
2.11	측면구출구	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	2.5.3.11	6.1	카 로출장치	A, C	A, C	A, C	A, C	대월
3	카 외						6.2	스방문전 스위치	A, C	A, C	A, C	A, C	대월
3.1	비상 구출구	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	2.5.3.11	6.3	1, 2차 소방안전	A, C	A, C	A, C	A, C	대월
3.2	문의 개폐장치	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	대월	6.4	비상통화시 및 표시등	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	2.5.3.11
3.3	문의 잠금 및 하·제장치	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	대월	6.5	에비전원	A, C	A, C	A, C	A, C	대월
3.4	카의 안전스위치	A, C	A, C	A, C	A, C	대월	6.6	구출수단	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	대월
3.5	상부도르래, 풀리 또는 스프링셋	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	6.12	6.7	통출수단	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	대월
3.6	비상정지스위치	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	대월	6.8	문에 대한 보호	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	대월
3.7	조속기로드	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	1.7	7	장애인용 엘리베이터					
3.8	카의 가이드슈우(롤러)	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	7	7.1	음향 및 음성신호장치	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	대월
3.9	주 로드 및 부속품	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	2.8	7.2	문턱 등재	A,B	A,B	A,B	A,B	2.5.3.11
3.10	과부하 감지장치	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	대월	7.3	기타 설비	A,B	A,B	A,B	A,B	1.7
3.11	가이드레일, 브레이크	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	12	7.4	대기시간	A,B	A,B	A,B	A,B	대월
3.12	균형추측 각부	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	2.8							

특기사항: #승강기 정기 검사

 자체점검자: 교육수료번호: MER-10081018
 성명: 김용환 인: 전화:

관리주체 또는 안전관리자: 성명: 김용환 인: 전화:

기 종: WVF

(주)대광엘리베이터 TEL.(031)497-8988
FAX.(031)497-8966

전기식 엘리베이터 점검표

관 리 번 호: 904-3
 고재명(전물명): 현소영 엘리베이터
 기 중: 승강기, 전동기

결	담당 주임	더 리	과 장 부 장	일 원 대표이사
지				

※ 점검결과상태 A(양호), B(요주의), C(오수리 또는 긴급수리)의 구분에 따라 기입하고,

기호를 O로 하고 B,C의 경우는 특기사항란에 상세 기재할 것.

점 검 일 시 : 2018년 7월 19일 시 분 ~ 시 분

No.	검 사 항 목 · 장 치	상 태				점검일	No.	검 사 항 목 · 장 치	상 태				점검일
		A	B	C	기				A	B	C	기	
1	기계실, 구동기 및 플리 공간						3.13	균형추측 비상정지 스위치	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	3.6.9.12
1.1	기계실내의 동로 출입구 잠금장치	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	미월	3.14	균형추측 상부 드로래, 플리	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	6.12
1.2	기계실내의 조명장치	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	미월	3.15	상부 와이어리미트 스위치	A	C	A	C	미월
1.3	가이드롤 및 캐비닛	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	미월	3.16	승강장의 문 및 문턱	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	미월
1.4	수권조작수단	A,B	A,B	A,B	A,B	3.6.9.12	3.17	드래지금 스위치	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	미월
1.5	출입선택기	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	미월	3.18	드래 클로저	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	미월
1.6	상승과속방지장치	A	C	A	C	3.6.9.12	3.19	이동케이블 및 부속부	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	17
1.7	의드라이브 및 문 움직임 감속수단	A	C	A	C	3.6.9.12	3.20	승강로 주벽	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	6
1.8	감속기어	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	3.6.9.12	3.21	정검문 / 비상문	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	3.6.9.12
1.9	도르래	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	17	3.22	승강로 조명	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	3.6.9.12
1.10	브레이크	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	17	3.23	비상통화장치	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	3.6.9.12
1.11	브레이크 시스템	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	미월	3.24	승강로내의 내진대책	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	5
1.12	고정도르래, 플리	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	5	4	승 강 장					
1.13	전동기	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	미월	4.1	승강장 버튼 및 표시기	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	미월
1.14	전동 감속기	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	미월	4.2	정검장치 및 열소구동	A	C	A	C	미월
1.15	조속기 카축	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	3.9	4.3	이더프린트	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	3.6.9.12
1.16	균형추측	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	3.9	5	파 트					
1.17	기계실 기어의 내진대책	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	5	5.1	완충기	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	17
2	카 실내						5.2	조속기 보조 및 기타의 등일 도르래	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	3.6.9.12
2.1	카 실내의 주벽천정 및 바닥	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	2.5.3.11	5.3	파트너스	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	17
2.2	카의 문 및 문턱	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	미월	5.4	하부 와이어리미트 스위치	A	C	A	C	미월
2.3	카드어 스위치	A	C	A	C	미월	5.5	카 비상정지장치 및 스위치	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	미월
2.4	문밀힘 안전장치	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	미월	5.6	하부 도르래	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	6.12
2.5	카 조작반 및 표시기	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	미월	5.7	보상수단 및 부속부	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	6.12
2.6	비상통화장치	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	미월	5.8	균형추측 일부부 분해	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	6.12
2.7	정지 스위치	A	C	A	C	미월	5.9	이동케이블 및 부속부	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	6.12
2.8	영도적재하중중전등의 표시	A,B	A,B	A,B	A,B	2.6	5.10	과부하 감지장치	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	미월
2.9	정속조명 및 예비조명	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	미월	5.11	파트너의 내진대책	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	5
2.10	카의 앞과 승강로까지의 수평거리	A	C	A	C	2.5.3.11	6	비상용 엘리베이터					
2.11	측면구출구	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	2.5.3.11	6.1	카 호출장치	A	C	A	C	미월
3	카 위						6.2	소방안전 스위치	A	C	A	C	미월
3.1	비상 구출구	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	2.5.3.11	6.3	1, 2차 소방안전	A	C	A	C	미월
3.2	문의 개폐장치	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	미월	6.4	비상음표시 및 표시등	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	2.5.3.11
3.3	문의 잠금 및 해제장치	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	미월	6.5	하비전선	A	C	A	C	미월
3.4	카의 안전스위치	A	C	A	C	미월	6.6	구출수단	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	미월
3.5	상부도르래, 플리 또는 스프링	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	6.12	6.7	탈출수단	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	미월
3.6	비상정지스위치	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	미월	6.8	클리어 대향 보호	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	미월
3.7	조속기로드	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	17	7	장애인을 엘리베이터					
3.8	카의 기어 트수우(롤러)	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	7	7.1	등향 및 음성신호장치	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	미월
3.9	주 로드 및 부속부	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	2.3	7.2	문턱 분해	A,B	A,B	A,B	A,B	2.5.3.11
3.10	과부하 감지장치	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	미월	7.3	기타 설비	A,B	A,B	A,B	A,B	17
3.11	가이드롤 및 브레이크	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	12	7.4	대기시간	A,B	A,B	A,B	A,B	미월
3.12	균형추측 각부	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	2.3							

특 기 사 항

승강기 전기 점검 완료

승100% 기동 검사완료

승100% 기동 시험 완료

차차 점검자

교육수료번호 : 2018-10-10-10

성명 : 김민준 (인) 관료: 주체 또는 안전관리자

성명 : 김민준 (인) 관료: 주체 또는 안전관리자

전화 : 7801-10

◇ 전기식 엘리베이터 점검표 ◇

관 리 번 호: 904-2

고객명(건물명): 홍성터빌딩기 중: VVF

결 자	담 당	주 인	대 리	과 장	부 장	임 원	대표이사

※ 점검결과상태 A(양호), B(요주의), C(오수리 또는 긴급수리)의 구분에 따라 기입하고,

기호를 ○로 하고 B,C의 경우는 특기사항란에 상세 기재할 것.

점검일시: 2018년 7월 11일

No.	검 사 항 목 · 장 치	상 태	점검월	No.	검 사 항 목 · 장 치	상 태	점검월
		1호 2호 3호 4호				1호 2호 3호 4호	
1	기계실, 구동기 및 물리 공간			3.13	균형추측 비상정지 스위치	A,B,C	3.5.3.12
1.1	기계실의 온도, 출입구 잠금	A,B,C	미월	3.14	균형추측 상부 드로라, 물리	A,B,C	5.12
1.2	기계실내의 조광등	A,B,C	미월	3.15	상부 80%릴리미트 스위치	A,B,C	대월
1.3	제어패널 및 커넥트	A,B,C	미월	3.16	승강장의 큰 및 문턱	A,B,C	대월
1.4	수조작수단	A,B	3.5.3.12	3.17	드어잠금 스위치	A,B,C	대월
1.5	충상신호기	A,B,C	미월	3.18	드어 돌로저	A,B,C	대월
1.6	충상과속방지장치	A,B,C	3.5.3.12	3.19	이동카이블 및 부착부	A,B,C	1.7
1.7	외도하지 않은 응급입 방지수단	A,B,C	3.5.3.12	3.20	승강로 주벽	A,B,C	6
1.8	관 상 기	A,B,C	3.5.3.12	3.21	정검문 / 비상문	A,B,C	3.5.3.12
1.9	드로라	A,B,C	1.7	3.22	승강로 조명	A,B,C	3.5.3.12
1.10	배어	A,B,C	1.7	3.23	비상통화장치	A,B,C	3.5.3.12
1.11	브레이크 시스템	A,B,C	대월	3.24	승강로내의 나진대책	A,B,C	5
1.12	고정드로라, 물리	A,B,C	5	4	승강장		
1.13	정검문	A,B,C	대월	4.1	승강장 버튼 및 표시기	A,B,C	미월
1.14	정검 잠금	A,B,C	대월	4.2	충돌해제 및 물리구형	A,B,C	미월
1.15	조속기	A,B,C	3.9	4.3	에어 프론	A,B,C	3.5.3.12
1.16	균형추측	A,B,C	3.9	5	II 트		
1.17	기계실 기기의 내진대책	A,B,C	6	5.1	운송기	A,B,C	1.7
2	카 실내			5.2	조속기로드 및 기타의 고정 도르라	A,B,C	3.5.3.12
2.1	카 실내의 주회전 및 비리	A,B,C	2.5.3.11	5.3	고르바닥	A,B,C	1.7
2.2	카의 문 및 문턱	A,B,C	미월	5.4	하부 80%릴리미트 스위치	A,B,C	대월
2.3	카도어 스위치	A,B,C	대월	5.5	카 비상정지장치 및 스위치	A,B,C	대월
2.4	문닫일 안전장치	A,B,C	미월	5.6	하부 드로라	A,B,C	5.12
2.5	카 조작반 및 표시기	A,B,C	미월	5.7	충상수단 및 부착부	A,B,C	3.12
2.6	비상통화장치	A,B,C	미월	5.8	균형추측 급류문 표시	A,B,C	5.12
2.7	정지 스위치	A,B,C	미월	5.9	이동카이블 및 부착부	A,B,C	5.12
2.8	응급회제중정원등의 표시	A,B	3.8	5.10	과부하 감지장치	A,B,C	대월
2.9	정상조명 및 대외조명	A,B,C	미월	5.11	나진대책	A,B,C	5
2.10	카바닥 밑과 승강로벽과의 수평거리	A,B,C	2.5.3.11	6	비상용 엘리베이터		
2.11	충돌구속구	A,B,C	2.5.3.11	6.1	카 호출장치	A,B,C	대월
3	카 위			6.2	소방안전 스위치	A,B,C	대월
3.1	비상 구출구	A,B,C	2.5.3.11	6.3	1, 2차 소방안전	A,B,C	대월
3.2	큰의 개폐장치	A,B,C	미월	6.4	비상용표시 및 표시등	A,B,C	2.5.3.11
3.3	문의 잠금 및 해제장치	A,B,C	미월	6.5	에비전원	A,B,C	대월
3.4	카의 안전스위치	A,B,C	미월	6.6	구출수단	A,B,C	대월
3.5	상부드로라, 물리 또는 스프라켓	A,B,C	5.12	6.7	탈출수단	A,B,C	대월
3.6	비상정지스위치	A,B,C	미월	6.8	문에 대한 보호	A,B,C	대월
3.7	조속기로드	A,B,C	1.7	7	장애인용 엘리베이터		
3.8	카의 기어 드루우(물리)	A,B,C	7	7.1	음향 및 음성신호장치	A,B,C	대월
3.9	주 로드 및 부착부	A,B,C	2.8	7.2	문턱 표시	A,B	2.5.3.11
3.10	과부하 감지장치	A,B,C	대월	7.3	기타 표시	A,B	1.7
3.11	가이드레일, 브러시	A,B,C	12	7.4	대외공간	A,B	미월
3.12	균형추측	A,B,C	2.8				

※ 매일 가동 속 보강 완료

※ 연차 점검 완료

자차 점검자	교육수료번호: <u>HRD-20070009</u>	관리주최 또는 안전관리자	성명: <u>김민석</u> 전화: <u>010-5000-0000</u>
	성명: <u>김민석</u> 전화: <u>010-5000-0000</u>		



용산구



수신자 서울특별시 용산구 한강대로 255 서울시립 청소년미디어센터 관장
귀하

(경유)

제목 정밀안전검사 불합격 승강기의 운행정지 명령 및 재검사 안내

1. 우리구 발전을 위해 협조해 주시는 귀 기관에 진심으로 감사드립니다.
2. 귀 기관 소유(관리) 건물에 설치된 승강기에 대하여 「승강기시설 안전관리법」 제13조의2 규정에 따라 한국승강기안전공단에서 실시한 승강기 정밀안전검사에서 아래 사유로 불합격이 통보되어 같은법 제18조제2항에 따라 운행정지를 명령하오니 해당 승강기의 운행을 즉시 정지하시고 불합격 사항을 조치한 후 재검사를 받으시기 바랍니다.

가. 정밀안전검사 불합격 승강기 현황

건물명	대표자	소재지	호기(고유번호)	종류	불합격 사유
서울시립 청소년미디어센터	관장	서울특별시 용산구 한강 대로 255(갈월동)	1(0041-978)	장애/승객화물용 엘리베이터	승강로 조명 부정등 등 5개 항목

나. 불합격 승강기 조치사항

○ 불합격사항 조치 후 한국승강기안전공단(☎711-3621)의 재검사(합격) 후 운행

3. 아울러, 이러한 조치사항 없이 승강기를 운행할 경우 「승강기시설 안전관리법」 제25조 규정에 의거 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처해 짐을 안내하오니 불이익 처분을 받지 않도록 이 점 널리 유념하시기 바라며, 별첨 운행정지 표지는 승강기 외부의 잘 보이는 곳에 즉시 부착(미부착시 과태료 부과)하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 승강기 운행정지 표지 1부. 끝.



용산구청장인

★주무관 임훈우 공공건축팀장 박성식 건축디자인과장 07/20 박종문

협조자

시행 건축디자인과-16325 (2018.07.20.) 접수 ()

우 04390 서울특별시 용산구 녹사평대로 150 (이태원동 34-87) / <http://www.yongsan.go.kr>
전화 (02)2199-7523 / 전송 (02)2199-5720 / lcw21@yongsan.go.kr / 비공개(6)

승강기 운행정지

이 승강기는 「승강기시설 안전관리법」 제18조제2항에 따라 운행을 정지합니다.

대 상 승 강 기 : 서울시립 청소년미디어센터 [승강기 ID : 0041-978]
운행정지 기간 : 정밀안전검사 합격 시까지
운행정지 사유 : 정밀안전검사 불합격

2018년 7월 20일

용 산 구 청 장



승강기 운행금지

이 승강기는 「승강기시설 안전관리법」 제13조 제1항 각 호에 따른 검사 또는 같은 법 제13조의2제1항에 따른 정밀안전검사에서 아래의 사유로 불합격하였으므로 같은 법 제13조제2항 또는 제13조의2제2항에 따라 재검사에 합격할 때까지 운영을 중지하여야 합니다. 이를 위반하면 같은 법 제25조에 따라 3년 이하의 징역이나 3천만원 이하의 벌금에 처할 수 있습니다.

현장명: 서울특별시 강남구 삼성동 SK하이닉스

승강기번호(ID): 0041-9178

불합격 내용: 100% 정밀안전검사, 정밀안전검사 결과

100% 정밀안전검사 결과 등 검사 결과

2018년 7월 19일



한국승강기안전공단이사장



청소년수련시설 안전점검표(시행규칙 8조의 22)

◆ 점검대상 : 청소년미디어센터

◆ 점검일시 : 2018년 7월

◆ 점 검 자 : 소속 업무지원팀 성명 김 기 석 *김기석*
 소속 업무지원팀 성명 김 강 윤 *김강윤*

-전 기 점검자 소속 성명 (인) -소 방 점검자 소속 성명 (인)

-승강기 점검자 소속 성명 (인)

□ 안전관리체계 및 교육

구 분	번호	항 목 별	점검사항		
			적합	부적합	지적사항
안전관리 체계 및 교육	1	운영대표자의 책임 아래 자체점검을 실시하고 있는지(점검결과 기록 유지)여부	○		
	2	수련시설에 입교 시 수련시설 내에서 안전사고 예방방법 및 교육기간 동안 지켜야 할 사항 등에 대하여 안전교육을 실시하는지 여부	○		
	3	분야별 안전관리 책임자 지정·운영 여부	○		
	4	유사시 신속대응을 위한 비상 구조구난 체계 구축과 계획 수립 및 이와 관련한 직원 교육의 실시 여부	○		
	5	시설 이용방법, 이용 시 유의사항 및 비상시의 대피경로 등을 각 시설 이용자들이 잘 볼 수 있는 장소에 게시하고 있는지 여부	○		

□ 토목부문

구 분	번호	항 목 별	점검사항		
			적합	부적합	지적사항
진입로		수련시설은 비상시 소방차, 구급차 등의 접근이 용이한 진입로를 확보하고 있는가?	○		
옹벽, 석축 및 담장	1	옹벽, 석축 및 담장 등의 붕괴 위험은 없는가?			해당사항없음
	2	옹벽 및 담장 기초부분에 침하된 부분이 있는가?			해당사항없음
	3	옹벽 부분에 배부름 현상이 있는가?			해당사항없음
사면	1	사면의 붕괴 위험은 없는가?			해당사항없음
	2	사면의 토사유출 우려는 없는가?			해당사항없음
배수로	1	배수로 덮개의 설치상태는 견고한가?			해당사항없음

	2	배수로의 덮개에는 발, 그 밖에 구두 굽(하이힐 등)이 빠질 수 있는 틈새가 있는가?			해당사항없음
--	---	---	--	--	--------

□ 건축부문

구분	번호	항 목 별	점검사항		
			적합	부적합	지적사항
구조	1	모든 건축물의 내·외벽에 균열은 없는가?	○		
	2	옥상 부분에 돌출된 파라펫(parapet) 및 난간의 설치상태는 견고한가?	○		
	3	난간의 간격은 적정한가?	○		
	4	불법으로 증·개축한 시설은 아닌가?	○		
	5	처마 및 모서리부분의 균열이나 낙하위험은 없는가?	○		
	6	천정, 벽체 및 바닥의 누수는 없는가?		누수	돌탱크실천정누수 설리콘 처리
건물	1	지진으로 인한 피해는 없는가?	○		
주출입구	1	주출입구는 장애인의 출입이 용이한 구조로 설치되어 있는가?	○		
	2	주출입구의 중앙 및 양측에 손가락보호대가 설치되어 있는가?	○		
현관 및 로비	1	각종 안내표시판이 적절하게 게시되어 있는가?	○		
	2	안내 데스크는 장애인을 고려한 구조로 설치되어 있는가?	○		
	3	안내 데스크 모서리 등은 충돌 시 부상을 예방·완화할 수 있는 마감재를 사용하고 있는가?	○		
복도	1	복도는 통행, 피난 및 방향전환 등을 하기에 적절한 구조로 되어 있는가?	○		
	2	바닥은 턱, 요철 등으로 인한 높낮이 차이 때문에 통행 중 쉽게 넘어 지거나, 미끄러지지 않는가?	○		
	3	바닥 마감재는 미끄러지지 않고 평탄하게 설치되어 있는가?	○		
	4	피난유도등, 피난유도표지 등은 사람들이 쉽게 인지할 수 있도록 설치되어 있는가?	○		
	5	복도에 통행 및 피난을 방해할 수 있는 장애물(의자, 자판기, 공중전화 등) 및 돌출물(못, 철물)이 있지 않은가?	○		
계단	1	중정형 계단의 경우 추락방지를 위한 그물망이 설치되어 있는가?			해당사항없음
	2	추락방지용 그물망의 지지상태(철물고정, 철물의 녹는 정도, 그물의 하중 상태)는 양호한가?	○		

	3	계단에 통행 및 피난에 방해가 될 수 있는 장애물이 있지 않은가?	○		
	4	각 디딤판의 끝부분에는 미끄럼을 방지할 수 있는 논슬립(Non-slip)이 설치되어 있는가?	○		
생활관	1	소방법에 적합하게 완강기 등 피난시설을 준비하고 있는가?	○		
	2	피난이 용이한 구조로 되어 있는가(창호에 안전바 설치유무 등)?	○		
	3	침구류 등의 위생상태는 양호한가?			해당사항없음
	4	각 실내 전반적인 청소상태는 양호한가?	○		
화장실	1	바닥은 넘어짐이나 미끄럼 등을 방지할 수 있는 재질로 설치되어 있는가?	○		
	2	화장실에 설치된 전기설비에는 보호 덮개가 설치되어 있는가?	○		
양호실	1	비상구급약은 마련되어 있는가?	○		
	2	상주인원(양호교사, 간호사 등)에 의한 감시가 이루어지고 있는가?			해당사항없음
	3	상주인원 부재 시 비상연락이 가능한 연락망은 게시되어 있는가?	○		
엘리베이터 또는 에스컬레이터	1	정기적인 보수점검이 체계적으로 이루어지고 있는가?	○		승강기관리교육 (02월~20일)
	2	적재중량, 비상시 연락이 가능한 벨 등 각종 안전장치의 작동상태는 양호한가?	○		승강기정밀검사 (7/26)
실내수영장	1	수심표시 등 안전표시판은 적절히 부착되어 있는가?			해당사항없음
	2	풀장에 설치된 각종 난간, 계단 및 사다리 등의 고정상태는 양호한가?			해당사항없음
	3	풀장 내·외부의 바닥은 미끄럼방지를 위한 재질로 설계되어 있는가?			해당사항없음
육외구조물	1	모험시설 상호 간 일정한 이격거리를 유지하고 있는가?			해당사항없음
	2	시설 및 구조물의 설치상태나 안전망의 설치상태 등은 양호한가?	○		
	3	난간의 높이는 적정한가?	○		
	4	안전수칙 및 위험경고 표시가 부착되어 있는가?	○		

	5	활동에 필요한 보호장비를 충분히 확보하고 있는가?	○		
	6	안전요원, 그 밖의 수련시설 관리자의 적절한 교육 및 감시가 이루어지고 있는가?	○		
기계, 전기 및 가스	1	전기안전관리자의 책임 아래 전기시설을 적절히 관리하고 있는가?	○		
	2	보일러를 포함한 냉·난방기기는 관련법규에 따라 검사를 받고 있는가?	○		보일러조종자교육 (03/20)
	3	가스시설의 누설 체크는 관련법규에 따라 실시하고 있는가?	○		가스 정기점검 (07.06)
	4	가스 정압기 시설은 시건 장치는 되어 있는가?	○		
A소방	1	소화기의 위치가 표시되어 있는가?	○		소방종합절밀점검 (02월~05일)
	2	소화기의 충전량은 적정한가?	○		소방관리자교육 (03/19)
	3	소화전 수압 호스의 연결 상태는 양호한가?	○		
	4	소방 엔진펌프 정상적으로 작동하는가?	○		
	5	유도등은 정상적으로 작동하는가?	○		
	6	자동화재탐지설비의 감지기는 정상적으로 작동하는가?	○		
	7	사용하고 있는 소방 엔진펌프 전원이 차단될 경우 비상전원은 정상적으로 작동하는가?	○		
	8	완강기 및 피난사다리의 설치상태는 양호한가?	○		
	9	소화펌프 시설에는 외부인이 출입할 수 없도록 통제하고 있는가?	○		
	10	소화펌프 시설의 차광 및 환기상태는 양호한가?	○		
	11	화기시설과 가연성 물질 사이에 안전거리를 확보하고 있는가?	○		
물탱크	1	수도법 시행령 의한 연2회 물탱크 정소를 하고 있는가?	○		4월23일 물탱크정소
	2	물탱크 위생관리 및 시건 장치가 되어 있는가?	○		
정화조	1	『하수도법』 제39조 2항 동법시행규칙 제33조에 의거 환경수질 오염을 방지하기 위하여 개인하수처리시설(정화조등) 정소를 1년2회 이상 실시하고 있는가?	○		4월16일 정화조정소
			○		

전기설비 점검결과 기록표

설비명 (상호): 제1회 학원 센터

절	단	당	
계			

1. 기본사항

수전전압/용량	200 V/	KW	발전전압/용량	- V/	KW	태양광	- KW
점 검 일 자	20180904		점 검 종 별	정기		점검횟수	1

2. 점검내역

저압설비	점검 결과 판정	설비현황 증 감	부적합 수량	개수 수량	특고(고압)설비	점검 결과 판정	설비현황 증 감	부적합 수량	개수 수량	구 분	전압 (V)	전류 (A)	누설 전류 (mA)
인입구배선	○				가공전선로					측정개소:	A		
배·분전반	○				지중전선로						B		
배선용차단기	○				수배전용개폐기						C		
누전차단기	○				배선 (모선)						N		
개폐기	○				피뢰기					측정개소:	A		
배선	○				변성기						B		
전동기	○				전력퓨즈						C		
전열설비	○				변압기						N		
용접기	○				수배전반					측정개소:	A		
콘덴서	○				계전기류						B		
조명설비	○				차단기류						C		
구내전선로	○				전력용콘덴서						N		
기타설비	○				보호설비					역률(%)	*주간:	*심야:	
발전설비	발전기				부하설비					유효전력량(Kw)			
	차단장치				접지설비					무효전력량(Kw)			
	축전장치				기타설비					최대전력(Kw)		배율	

* 점검결과의 판정은 ○(적합), ×(부적합) / (해당없음)으로 표시한다.

3. 종합의견

1. 해당 설비 점검 결과 - 합격
2. 해당 설비 점검 결과 - 합격
3. 해당 설비 점검 결과 - 합격

※ 전기설비의 개 보수 작업은 반드시 정전상태에서 시행하시기 바랍니다.



이엠전기안전(주)

대표전화: 02)2658-2271 FAX: 02)2658-2273

확 인	점검확인자	김기영 (인)
	점검담당자	김기영 (인)

소방안전관리 점검일지

결				
재				

대 상 처 : 정선 미디어 센터

1. 전월 변동사항 (관계자, 입주자, 시설)			2. 예 정 업 무 사 항	
일 자	내 용			
2018. 7. 25				
3. 소방시설 현황 (O양호, △요정비, X불량)			4. 점검 및 불량내역	
주 요 설 비	소방시설의 종류	상 태		
소 화 기 구	1. 분말 소화기		1. 소화기 점검.	
	2. 가스계 소화기			
소 화 설 비	1. 옥내소화전 설비		2. 소방펌프 점검.	
	2. 스프링클러 설비		- 양역사시 확인.	
	3. 물분무등 소화 설비		- 벨트류 기방 확인.	
경 보 설 비	1. 자동화재 탐지 설비		- 주로 추위 때문.	
	2. 비상방송 설비			
	3. 기타경보 설비			
피 난 설 비	1. 피난기구		3. 수신기 점검.	
	2. 유도등 및 유도표지 설비		- 휴근표, 도통 양호.	
	3. 피난시설		- 스위치류 자중사항 확인.	
소화용수설비	1. 소화용수 설비 (채수설비)			
	2. 상수도 소화용수 설비			
소화활동설비	1. 연결수관 설비			
	2. 연결살수 설비			
	3. 기타 설비 (바·콘, 무·통, 차·전)			
5. 지시 및 전달사항				
- 방화셔터 작동 개폐기 근장 수리요망				
2018. 7. 25.			점 검 자 : 김 광현 외 1인 확 인 자 : 김기석 김현우	