



청소년수련시설 안전점검표(시행규칙 8조의 22)

◆ 점검대상 : 청소년미디어센터

◆ 점검일시 : 2020년 3월

◆ 점 검 자 : 소속 업무지원팀 성명 김 기 석 
 소속 업무지원팀 성명 이 태 규 

□ 안전관리체계 및 교육

구 분	번호	항 목 별	점검사항		
			적합	부적합	지적사항
안전관리 체계 및 교육	1	운영대표자의 책임 아래 자체점검을 실시하고 있는지(점검결과 기록 유지)여부	○		
	2	수련시설에 입교 시 수련시설 내에서 안전사고 예방방법 및 교육기간 동안 지켜야 할 사항 등에 대하여 안전교육을 실시하는지 여부	○		
	3	분야별 안전관리 책임자 지정·운영 여부	○		
	4	유사시 신속대응을 위한 비상 구조구난 체계 구축과 계획 수립 및 이와 관련한 직원 교육의 실시 여부	○		
	5	시설 이용방법, 이용 시 유의사항 및 비상시의 대피경로 등을 각 실별 이용자들이 잘 볼 수 있는 장소에 게시하고 있는지 여부	○		

□ 토목부문

구 분	번호	항 목 별	점검사항		
			적합	부적합	지적사항
진입로		수련시설은 비상시 소방차, 구급차 등의 접근이 용이한 진입로를 확보하고 있는가?	○		
옹벽, 석축 및 담장	1	옹벽, 석축 및 담장 등의 붕괴 위험은 없는가?			해당사항없음
	2	옹벽 및 담장 기초부분에 침하된 부분이 있는가?			해당사항없음
	3	옹벽 부분에 배부름 현상이 있는가?			해당사항없음
사면	1	사면의 붕괴 위험은 없는가?			해당사항없음
	2	사면의 토사유출 우려는 없는가?			해당사항없음
배수로	1	배수로 덮개의 설치상태는 견고한가?			해당사항없음
	2	배수로의 덮개에는 받, 그 밖에 구두 굽(하이힐 등)이 빠질 수 있는 틈새가 있는가?			해당사항없음

□ 건축부문

구분	번호	항 목 별	점검사항		
			적합	부적합	지적사항
구조	1	모든 건축물의 내·외벽에 균열은 없는가?	○		
	2	옥상 부분에 돌출된 파라펫(parapet) 및 난간의 설치상태는 견고한가?	○		
	3	난간의 간격은 적정한가?	○		
	4	불법으로 증·개축한 시설은 아닌가?	○		
	5	처마 및 모서리부분의 균열이나 낙하위험은 없는가?	○		
	6	천정, 벽체 및 바닥의 누수는 없는가?	○		
건물	1	지진으로 인한 피해는 없는가?	○		
주출입구	1	주출입구는 장애인의 출입이 용이한 구조로 설치되어 있는가?	○		
	2	주출입구의 중앙 및 양측에 손가락보호대가 설치되어 있는가?	○		
현관 및 로비	1	각종 안내표시판이 적절하게 게시되어 있는가?	○		
	2	안내 데스크는 장애인을 고려한 구조로 설치되어 있는가?	○		
	3	안내 데스크 모서리 등은 충돌 시 부상을 예방·완화할 수 있는 마감재를 사용하고 있는가?	○		
복도	1	복도는 통행, 피난 및 방향전환 등을 하기에 적절한 구조로 되어 있는가?	○		
	2	바닥은 턱, 요철 등으로 인한 높낮이 차이 때문에 통행 중 쉽게 넘어지거나, 미끄러지지 않는가?	○		
	3	바닥 마감재는 미끄럽지 않고 평탄하게 설치되어 있는가?	○		
	4	피난유도등, 피난유도표지 등은 사람들이 쉽게 인지할 수 있도록 설치되어 있는가?	○		
	5	복도에 통행 및 피난을 방해할 수 있는 장애물(의자, 자판기, 공중전화 등) 및 돌출물(문, 철물)이 있지 않은가?	○		
계단	1	증정형 계단의 경우 추락방지를 위한 그물망이 설치되어 있는가?			해당사항없음
	2	추락방지용 그물망의 지지상태(철물고정, 철물의 녹슨 정도, 그물의 하중 상태)는 양호한가?	○		
	3	계단에 통행 및 피난에 방해가 될 수 있는 장애물이 있지 않은가?	○		

	4	각 디딤판의 끝부분에는 미끄럼을 방지할 수 있는 논슬립(Non-slip)이 설치되어 있는가?	○		
생활관	1	소방법에 적합하게 완강기 등 피난시설을 준비하고 있는가?	○		
	2	피난이 용이한 구조로 되어 있는가(창호에 안전바 설치유무 등)?	○		
	3	침구류 등의 위생상태는 양호한가?			해당사항없음
	4	각 실내 전반적인 청소상태는 양호한가?	○		
화장실	1	바닥은 넘어짐이나 미끄럼 등을 방지할 수 있는 재질로 설치되어 있는가?	○		
	2	화장실에 설치된 전기설비에는 보호 덮개가 설치되어 있는가?	○		
양호실	1	비상구급약은 마련되어 있는가?	○		
	2	상주인원(양호교사, 간호사 등)에 의한 감시가 이루어지고 있는가?			해당사항없음
	3	상주인원 부재 시 비상연락이 가능한 연락망은 게시되어 있는가?	○		
엘리베이터 또는 에스컬레이터	1	정기적인 보수점검이 체계적으로 이루어지고 있는가?	○		승강기관리교육 (2018년 2월~20일)
	2	적재중량, 비상시 연락이 가능한 벨 등 각종 안전장치의 작동상태는 양호한가?	○		승강기 검사 2020.02.07.(합격)
실내수영장	1	수심표시 등 안전표시판은 적절히 부착되어 있는가?			해당사항없음
	2	풀장에 설치된 각종 난간, 계단 및 사다리 등의 고정상태는 양호한가?			해당사항없음
	3	풀장 내·외부의 바닥은 미끄럼방지를 위한 재질로 설계되어 있는가?			해당사항없음
옥외구조물	1	지붕 샌드위치 판넬 고정상태 양호한가?	○		2018년 교체
	2	시설 및 구조물의 설치상태나 안전망의 설치상태 등은 양호한가?	○		
	3	난간의 높이는 적정한가?	○		
	4	안전수칙 및 위험경고 표시가 부착되어 있는가?	○		
	5	활동에 필요한 보호장비를 충분히 확보하고 있는가?	○		
	6	안전요원, 그 밖의 수련시설 관리자의 적절한 교육 및 감시가 이루어지고 있는가?	○		

기계, 전기 및 가스	1	전기안전관리자의 책임 아래 전기시설을 적절히 관리하고 있는가?	○	
	2	보일러를 포함한 냉·난방기기는 관련법규에 따라 검사를 받고 있는가?	○	보일러조종자교육 (2018년 3/20) 보일러검사합격 (2019년 8/30)
	3	가스시설의 누설 체크는 관련법규에 따라 실시하고 있는가?	○	가스 정기점검 (2019년 7/6)
	4	가스 정압기 시설은 시건 장치는 되어 있는가?	○	한국가스안전공사 5월10일점검 접합
A소방	1	소화기의 위치가 표시되어 있는가?	○	소방종합절밀점검 (2020년 2월~4일)
	2	소화기의 충전량은 적정한가?	○	소방관리자교육 (2019년 10/17)
	3	소화전 수압 호스의 연결 상태는 양호한가?	○	작동기능점검 (2019년 8/20)
	4	소방 엔진펌프 정상적으로 작동하는가?	○	
	5	유도등은 정상적으로 작동하는가?	○	소방안전점검 2019년06월21일
	6	자동화재탐지설비의 감지기는 정상적으로 작동하는가?	○	2018년 11/14일 수신기1층으로이전
	7	사용하고 있는 소방 엔진펌프 전원이 차단될 경우 비상전원은 정상적으로 작동하는가?	○	
	8	완강기 및 피난사다리의 설치상태는 양호한가?	○	
	9	소화펌프 시설에는 외부인이 출입할 수 없도록 통제하고 있는가?	○	
	10	소화펌프 시설의 차광 및 환기상태는 양호한가?	○	
	11	화기시설과 가연성 물질 사이에 안전거리를 확보하고 있는가?	○	
	12	방화셔터 정상으로 작동하는가?	○	3.4층방화셔터 교체 (2019년7월)
물탱크	1	수도법 시행령 의한 연2회 물탱크 청소를 하고 있는가?	○	2020년03월03일청소 상반기
	2	물탱크 위생관리 및 시건 장치가 되어 있는가?	○	2019년10월16일청소 하반기
정화조	1	『하수도법』 제39조 2항 동법시행규칙 제33조에 의거 환경수질 오염을 방지하기 위하여 개인하수처리시설(정화조등) 청소를 1년2회 이상 실시하고 있는가?	○	2020년02월28일청소 상반기
			○	2019년10월12일청소 하반기

해빙기 대비 안전 점검

점검일 : 2020년03월03일

점검자 : 김기석 (인) *김기석*

점검자 : 이태규 (인) *이태규*

구분	점검내용	결과	조치사항
전체	누수, 붕괴, 균열, 침수, 전기, 위험물 적치 확인	이상없음	
5층	사진스튜디오 누수, 창문, 전기 점검	이상없음	
	물품 보관 창고	이상없음	
4층	옥상공원 계양대, 적치물, 폴딩도어, 토사유출, 조경목	이상없음	
	물탱크실 누수, 배관, 소화펌프 확인	이상없음	
	사무실 누수, 창문, 전기 점검	이상없음	
3층	프로그램실 누수, 창문, 전기 점검	이상없음	
	화장실 누수, 창문, 전기 점검	이상없음	
	사무실 누수, 창문, 전기 점검	이상없음	
2층	프로그램실 누수, 창문, 전기 점검	이상없음	
	화장실 누수, 창문, 전기 점검	이상없음	
	사무실 누수, 창문, 전기 점검	이상없음	
1층	프로그램실 누수, 창문, 전기 점검	이상없음	
	화장실 누수, 창문, 전기 점검	이상없음	
	사무실 누수, 창문, 전기 점검	이상없음	
	물품 보관 창고	이상없음	
지하	기계실 침수	이상없음	
	배관 및 보일러, 전기 점검	이상없음	
주변	센터 옥외계시물, 화단 토사 유출, 입구 적치물	이상없음	
	빗물받이 및 하수구 확인 도로침수 예방	이상없음	
	센터 주변 지반침하, 가로수, 가로등, 현수막 확인	이상없음	
기타	내부 및 유관기관 비상연락체계 확인 등	이상없음	
	비상대피로 적치물 확인	이상없음	
	정전 대비 비상용 조명기기 작동여부	이상없음	
특이 사항			

소방안전관리 점검일지

결				
재				

대 상 처 : 황석면이리서센터

1. 전월 변동사항 (관계자, 입주자, 시설)		2. 예정 업무 사항	
일 자	내 용		
20. 3월	X		
3. 소방시설 현황 (O양호, △요정비, X불량)		4. 점검 및 불량내역	
주 요 설 비	소방시설의 종류	상 태	
소 화 기 구	1. 분말 소화기		* 소방기 기구 정상
	2. 가스계 소화기		
소 화 설 비	1. 옥내소화전 설비		* 옥내소화전 원상
	2. 스프링클러 설비		
	3. 물분무등 소화 설비		
경 보 설 비	1. 자동화재 탐지 설비		* 스프링클러 무확 원상
	2. 비상방송 설비		
	3. 기타경보 설비		
피 난 설 비	1. 피난기구		* 피난기구 원상
	2. 유도등 및 유도표지 설비		
	3. 피난시설		
소 화 용 수 설 비	1. 소화용수 설비 (채수설비)		* 유수 정상 확인
	2. 상수도 소화용수 설비		
소 화 활 동 설 비	1. 연결송수관 설비		* 소화활동 정상 확인
	2. 연결살수 설비		
	3. 기타 설비 (비·콘, 무·통, 제연)		
5. 지시 및 전달사항			
2020. 3. 3 .		점검자 : <u>박호남</u> (인) 확인자 : <u>박기석</u> (인)	

전기설비 점검결과 기록표

설비명 (상호): 서울특별시청 경안년 미리우 센터

결 재	담 당		

1. 기본사항

수전전압/용량	300 V/	KW	발전전압 / 용량	V/	KW	태양광	KW
점 검 일 자	20200317	점 검 종 별	정비	점 검 횟 수	1		

2. 점검내역

저압설비	점검 결과 판정	설비현황		부적합 수량	개수 수량	특고(고압)설비	점검 결과 판정		설비현황	부적합 수량	개수 수량	구 분	전압 (V)	전류 (A)	누설 전류 (mA)	
		증	감				증	감								
인입구배선	○					가 공 전 선 로						측정개소: 이동선	A	300/6		
배·분전반	○					지 중 전 선 로							B	11/10		
배선용차단기	○					수배전용개폐기							C	11/10		
누전차단기	○					배 선 (모 선)						N				
개 폐 기	○					피 뢰 기						측정개소:	A			
배 선	○					변 성 기							B			
전 동 기	○					전 력 퓨 즈							C			
전 열 설 비	○					변 압 기							N			
용 접 기	○					수 배 전 반						측정개소:	A			
콘 덴 서	○					계 전 기 류							B			
조 명 설 비	○					차 단 기 류							C			
구 내 전 선 로	○					전 력 용 콘 덴 서							N			
기 타 설 비	○					보 호 설 비						역률(%)	*주간:	*심야:		
발 전 설 비	발 전 기	○				부 하 설 비						유효전력량(Kw)				
	차단장치	○				접 지 설 비						무효전력량(Kw)				
	축전장치	○				기 타 설 비						최대전력(Kw)		배율		

* 점검결과 판정은 ○(적합), ×(부적합) / (해당없음)으로 표시한다.

3. 종합의견

○ 각종 배분전반 및 배선 개마 등으로 점검 (양호)
○ 정전선 정류상대 점검

※ 전기설비의 개 보수 작업은 반드시 정전상태에서 시행하시기 바랍니다.



이엠전기안전(주)

대표전화: 02)2658-2271 FAX: 02)2658-2273

확 인	점검확인자	김기석 (인)
	점검담당자	최성진 (인)

엘리베이터 자체점검표

건 물 명 : 서울시립 청소년미디어센터

승강기번호 : 0041978

모 델 : SMMR24(434)

호 기 : 1호기(1-1)

점검 일시 : 2020년03월06일17시00분 ~ 2020년03월06일00시00분

전산등록일 : 2020년03월08일14시

자체점검결과 : A(양호), B(주의관찰), C(긴급수리)

NO.	점검항목	점검내용	상태	주기 회/월
1.1	기계류 공간			
1.1.1	기계류 공간_일반사항			
1.1.1.1	주개폐기	설치 및 작동 상태	A	1/3
1.1.1.2	접근	피트 및 기계류 공간 등의 접근	A	1/3
1.1.1.3	안전표시	기계류 공간 등의 안전표시	제외	1/6
1.1.1.4	오일쿨러	오일쿨러 설치 및 작동 상태	제외	1/6
1.1.1.5	비상운전및 작동시험을 위한 장치	가) 조명의 점등 상태 및 조도	제외	1/3
1.1.1.5		나) 기능 및 작동 상태	A	1/1
1.1.1.5		다) 수동 비상운전수단의 설치 및 작동상태	A	1/1
1.1.1.5		라) 자동구출 운전의 설치 및 작동상태	A	1/1
1.1.1.6	통신	승강로(피트) 비상통화장치의 설치 및 작동 상태	A	1/1
1.1.1.7	환경	누수 및 청결상태	A	1/3
1.1.1.8	감속기	가) 윤활유의 유량 및 노후상태	없음	1/3
1.1.1.8		나) 감속기 및 관련부품의 노후 및 작동 상태	없음	1/1
1.1.1.8		다) 이상 소음 및 진동 발생 상태	없음	1/3
1.1.1.9	도르래	가) 도르래 및 관련 부품의 마모 및 노후 상태	A	1/1
1.1.1.9		나) 도르래 홈의 마모 상태	A	1/3
1.1.1.10	베어링	가) 베어링 및 관련 부품의 노후.작동 상태	A	1/1
1.1.1.10		나) 이상 소음 및 진동 발생 상태	A	1/3
1.1.1.11	전동기	가) 전동기 및 관련 부품의 노후.작동 상태	A	1/1
1.1.1.11		나) 이상 소음 및 진동 발생 상태	A	1/3
1.1.2	기계실 내의 기계류			
1.1.2.1	기계실내의 기계류	가) 용도 이외의 설비 비치 여부	A	1/3
1.1.2.1		나) 출입문의 설치 및 잠금 상태	A	1/3
1.1.2.1		다) 바닥 개구부 낙하방지수단의 설치 상태	없음	1/6
1.1.2.1		라) 환기 상태	없음	1/3
1.1.2.1		마) 조명 점등 상태 및 조도	없음	1/3
1.1.2.1		바) 콘센트의 설치상태	없음	1/3
1.1.2.1		사) 양중용 지지대 및 고리에 허용하중 표시상태	없음	1/6
1.1.3		승강로 내의 기계류		
1.1.3.1	승강로 내 작업공간	작업공간 확보 상태	없음	1/6
1.1.3.2	카 내또는 카 상부 작업공간	가) 기계적인 장치의 설치 및 작동 상태	없음	1/1
1.1.3.2		나) 점검문의 설치 및 작동 상태	없음	1/1
1.1.3.3	피트 내 작업공간	가) 기계적인 장치의 설치 및 작동 상태	없음	1/1
1.1.3.3		나) 피트 출입문의 경우 전기안전장치 작동상태	없음	1/1
1.1.3.3		다) 피트 탈출 수직틈새의 확보상태	없음	1/1
1.1.3.4	플랫폼위의 작업공간	가) 플랫폼 전기안전장치의 설치 및 작동상태	없음	1/1
1.1.3.4		나) 플랫폼 접근 점검문의 설치 및 작동 상태	없음	1/1
1.1.3.4		다) 점검운전 조작반의 설치 및 작동 상태	없음	1/1
1.1.3.4		라) 플랫폼에 최대 허용하중 표시 상태	없음	1/6
1.1.3.5	승강로외부 작업공간	가) 점검문의 설치 및 작동 상태	없음	1/1
1.1.3.5		나) 조명의 점등 상태 및 조도	없음	1/3
1.1.3.5		다) 양중용 지지대 및 고리에 허용하중 표시 상태	없음	1/6
1.1.4	승강로 외부의 기계류	가) 엘리베이터와 관계없는 타 설비의 비치여부	없음	1/6
1.1.4		나) 출입문의 잠금 및 설치상태	없음	1/3
1.1.4		다) 환기 상태	없음	1/6
1.1.4		라) 조명의 점등상태 및 조도	없음	1/3
1.1.4		마) 콘센트의 설치상태	없음	1/3

1.1.5	폴리 공간				
1.1.5.1	폴리실	가) 출입문의 잠금 및 작동상태	없음	1/3	
1.1.5.1		나) 바닥 개구부 낙하방지수단의 설치 상태	없음	1/3	
1.1.5.1		다) 정지장치의 설치 및 작동상태	없음	1/1	
1.1.5.1		라) 조명의 점등상태 및 조도	없음	1/3	
1.1.5.1		마) 콘센트의 설치상태	없음	1/3	
1.2	승강로				
1.2.1	피트 내 설비	가) 점검운전 조작반의 작동상태	없음	1/1	
1.2.1		나) 피트 내 정지장치의 설치 및 작동상태	없음	1/1	
1.2.1		다) 피트 점검운전스위치 작동 후 복귀상태	없음	1/3	
1.2.1		라) 튀어오름 방지장치의 설치 및 작동상태	없음	1/3	
1.2.1		마) 피트 내 누수 및 청결상태	없음	1/3	
1.2.2	틈새 및 여유거리	가) 상부공간, 피난공간 확보상태	없음	1/6	
1.2.2		나) 하부공간, 피난공간 확보상태	없음	1/6	
1.2.2		다) 피난공간 자세유형 표지 부착상태	없음	1/3	
1.2.3	완충기				
1.2.3.1	카측 완충기	가) 고정 및 설치상태	A	1/1	
1.2.3.1		나) 전기안전장치 작동상태	A	1/1	
1.2.3.2	균형추측 완충기	가) 고정 및 설치상태	A	1/1	
1.2.3.2		나) 전기안전장치 작동상태	A	1/1	
1.2.4	완충기 받침대	완충기 받침대 고정 및 설치상태	A	1/1	
1.2.5	승강로 내의 보호	가) 밀폐식 승강로 개구부등 손상여부 확인	없음	1/3	
1.2.5		나) 균형추(평형추) 칸막이 설치상태	없음	1/3	
1.2.5		다) 피트 내 카간 칸막이 설치상태	없음	1/3	
1.2.5		라) 반-밀폐식 승강로 접근방지 및 보호수단	없음	1/3	
1.2.5		마) 승강로 환기 상태	없음	1/3	
1.2.5		바) 폴리의 로프 고정장치 설치상태	없음	1/6	
1.2.5		사) 도르래, 폴리 스프로킷의 보호 조치상태	없음	1/3	
1.2.5		아) 균형추(평형추) 추락방지안전장치 작동 상태	없음	1/3	
1.2.5		자) 타 설비 비치여부	없음	1/6	
1.2.5		차) 출입문, 비상문 및 점검문의 설치 및 작동상태	없음	1/1	
1.2.5		카) 편향 도르래 등의 추락방지안전장치 설치상태	없음	1/6	
1.2.6		승강장문	가) 문짝과 문짝, 문틀 또는, 문턱 사이의 틈새	A	1/1
1.2.6			나) 승강장문 유리 사용 시 손상상태	없음	1/3
1.2.6	다) 어린이 손끼임방지수단 설치상태		없음	1/1	
1.2.6	라) 승강장문 및 관련 부품의 설치 및 작동상태		없음	1/1	
1.2.7	조명 및 콘센트	가) 승강로 내 조명의 점등상태 및 조도	없음	1/3	
1.2.7		나) 피트 콘센트 설치상태	없음	1/3	
1.2.8	주행안내 레일	주행안내 레일 고정 및 설치상태	A	1/3	
1.2.9	균형추	균형추의 고정 및 설치상태	A	1/3	
1.3	카, 점검운전 및 접근허용				
1.3.1	카	가) 유리가 사용된 카벽의 손잡이 고정 설치상태	없음	1/3	
1.3.1		나) 카 내부 표기상태	A	1/3	
1.3.1		다) 비상통화장치 작동상태	A	1/1	
1.3.1		라) 조명의 점등상태 및 조도	A	1/3	
1.3.1		마) 비상등 조도 및 작동상태	A	1/1	
1.3.1		바) 과부하감지장치 설치 및 작동상태	A	1/1	
1.3.1		사) 에이프런 고정 및 설치상태	A	1/3	
1.3.1		아) 카 내 버튼의 설치 및 작동상태	A	1/1	
1.3.1		자) 카 내 층 표시장치 등 작동상태	A	1/1	
1.3.2		카 상부	가) 점검운전 조작반 정지장치 및 콘센트의 작동상태	A	1/1
1.3.2	나) 점검운전 제어시스템 작동상태		A	1/1	
1.3.2	다) 비상등의 조도 및 작동상태		없음	1/1	
1.3.2	라) 보호난간의 고정상태		A	1/3	
1.3.2	마) 청결상태		A	1/3	
1.3.3	카문	가) 문짝과 문짝, 문틀, 문턱 사이의 틈새	A	1/1	
1.3.3		나) 어린이 손끼임방지 수단 및 설치	없음	1/1	

1.3.3		다) 카 문턱과 승강장 문턱사이의 거리	A	1/3
1.3.3		라) 문의 개폐방식이 조합된 경우 문간 틈새	없음	1/3
1.3.3		마) 카문 및 관련 부품의 설치 및 작동상태	A	1/1
1.3.4	승강장문 및 카문의 시험	가) 문닫힘안전장치의 설치 및 작동상태	A	1/1
1.3.4		나) 문 열림버튼의 작동상태	A	1/1
1.3.4		다) 문 벌어진 틈새의 설치상태	A	1/1
1.3.4		라) 승강장 점등상태 및 조도	없음	1/1
1.3.4		마) 승강장문 비상해제장치 작동상태	A	1/1
1.3.4		바) 승강장문 닫힘 확인장치 설치 및 작동상태	없음	1/1
1.3.4		사) 승강장문 잠금장치 설치 및 작동상태	A	1/1
1.3.4		아) 카문 잠금장치 설치 및 작동상태	없음	1/1
1.3.4		자) 카문 닫힘 확인장치 설치 및 작동상태	없음	1/1
1.3.4		차) 수동개폐식 문의 “카 있음” 표시	없음	1/6
1.3.5	승강장	가) 승강장의 층 표시상태	A	1/1
1.3.5		나) 승강장 호출버튼의 작동상태	A	1/1
1.4	매다는 장치, 보상수단, 제동 및 권상			
1.4.1	매다는 장치			
1.4.1.1	로프(벨트)	가) 로프(벨트)의 마모 및 파단상태	A	1/3
1.4.1.1		나) 로프(벨트) 단말부의 고정 및 설치상태	A	1/3
1.4.1.1		다) 로프(벨트)간 장력 균등상태	A	1/3
1.4.1.2	체인	가) 체인의 결합상태(핀, 링크 등)	없음	1/3
1.4.1.2		나) 체인끝 부분의 지지대 고정상태	없음	1/3
1.4.1.2		다) 체인간 장력 균등 상태	없음	1/3
1.4.2	이완장치	매다는 장치의 이완감지 작동상태	없음	1/1
1.4.3	보상수단	가) 보상수단의 고정 및 설치상태	없음	1/3
1.4.3		나) 인장 또는 튀어오름 방지장치의 설치상태	없음	1/3
1.4.4	권상/제동	가) 권상 도르레의 마모상태	A	1/1
1.4.4		나) 브레이크의 권상/제동 상태	A	1/1
1.4.4		다) 브레이크 및 관련 부품의 설치 및 작동상태	A	1/1
1.5	안전회로			
1.5.1	안전접점 및 회로	가) 파이널 리미트 스위치의 설치 및 작동상태	A	1/1
1.5.1		나) 정지장치의 설치 및 작동상태	A	1/1
1.5.1		다) 강제감속장치의 설치 및 작동상태	A	1/1
1.5.1		라) 전기안전장치 작동상태	A	1/1
1.6	카 및 균형추의추락방지안전장치와과속에 대한 보호			
1.6.1	카 추락방지 안전장치	가) 추락방지안전장치의 설치 및 작동상태	A	1/1
1.6.1		나) 추락방지안전장치 작동 시 카의 수평도	A	1/3
1.6.1		다) 전기안전장치 설치 및 작동상태	A	1/1
1.6.2	카 축 과속조절기	가) 과속조절기 전기안전장치 작동상태	A	1/1
1.6.2		나) 인장폴리 설치상태	A	1/1
1.6.2		다) 로프 마모 및 파단상태	A	1/3
1.6.3	균형추(평형추) 추락방지 안전장치	균형추(평형추) 추락방지안전장치 설치 및 작동상태	없음	1/1
1.6.4	균형추/평형추 과속조절기	가) 과속조절기 전기안전장치 작동상태	없음	1/1
1.6.4		나) 인장폴리 설치상태	없음	1/1
1.6.4		다) 로프 마모 및 파단상태	없음	1/3
1.6.5	멈춤 쇠 장치	가) 멈춤 쇠 장치 설치 및 작동상태	없음	1/1
1.6.5		나) 멈춤 쇠 장치와 각 층의 지지대 설치상태	없음	1/1
1.6.6	전기적크리핑 방지시스템	전기적 크리핑 방지시스템의 작동상태	없음	1/1
1.6.7	카의상승과속방지장치	가) 상승과속방지장치 설치 및 작동상태	없음	1/1
1.6.7		나) 상승과속방지장치 전기안전장치 작동상태	없음	1/1
1.6.8	카의개문출발방지장치	가) 개문출발방지장치 설치 및 작동상태	없음	1/1
1.6.8		나) 개문출발방지장치 전기안전장치 작동상태	없음	1/1
1.7	주행성능 측정			
1.7.1	일반적인 주행시험	가) 카의 주행 속도	A	1/3
1.7.1		나) 승강장에 정지 시 착상정확도	A	1/1
1.7.2	유압시스템의 점검	가) 유압시스템 관련 밸브 설치 및 작동상태	없음	1/1
1.7.2		나) 로프, 체인이완감지장치 설치 및 작동 상태	없음	1/1

1.7.2		다) 유압유의 온도감지장치 작동상태	없음	1/1		
1.7.2		라) 유압탱크 설치상태 및 유량 상태	없음	1/6		
1.7.2		마) 배관, 밸브 등의 이음/고정 및 부식/누유상태	없음	1/1		
1.7.2		바) 수동펌프 설치 및 작동상태	없음	1/1		
1.7.2		사) 소화설비 비치 및 표기상태	없음	1/6		
1.7.2		아) 잭 및 관련 부품의 설치 및 작동상태	없음	1/1		
1.8	보호장치					
1.8.1	전동기의 보호	전동기 과열보호장치 작동상태	없음	1/3		
1.8.2	전동기 구동시간 제한장치	전동기 구동시간 제한장치 작동상태	없음	1/3		
1.8.3	조명 및 콘센트의 보호	조명 및 콘센트의 과전류 보호상태	없음	1/3		
1.9	전기적 보호					
1.9.1	접지에 의한 절연저항	전동기 및 조명의 절연저항	없음	1/1		
1.9.2	전기배선	가) 전기배선(이동케이블 등) 설치 및 손상상태	없음	1/3		
1.9.2		나) 모든 접지선의 연결 상태	없음	1/3		
1.9.2		다) 카운 및 승강장문의 바이패스 기능	없음	1/3		
1.10	장애인용 엘리베이터 추가요건					
1.10.1	승강장의 공간	승강장 문턱과 카 문턱 사이의 거리	A	1/3		
1.10.2	조작설비	가) 호출버튼, 조작반, 통화장치 등의 작동상태	A	1/1		
1.10.2		나) 조작반, 통화장치 등에 점자표시 여부	A	1/3		
1.10.3	기타설비	가) 손잡이, 거울 등의 설치상태	A	1/3		
1.10.3		나) 신호장치, 표시장치 등의 작동상태	A	1/1		
1.10.3		다) 문열림 대기시간	A	1/1		
1.10.3		라) 카내 및 승강장의 조명 점등상태 및 조도	A	1/3		
1.11	소방구조용 엘리베이터 추가요건					
1.11.1	건축물의 요건	모든 출입구마다 정지되는지 여부	없음	1/3		
1.11.2	전기장치의 물에 대한 보호	피트 침수 방지수단 설치 및 작동상태	없음	1/3		
1.11.3	소방관의 구출	가) 카 외부 구출수단	없음	1/3		
1.11.3		나) 자체 구출수단	없음	1/3		
1.11.4	제어 시스템	가) 소방운전 스위치의 설치 및 작동상태	없음	1/3		
1.11.4		나) 소방운전 작동시 안전장치 작동상태	없음	1/3		
1.11.4		다) 1단계, 2단계 소방운전 시 작동상태	없음	1/3		
1.11.4		라) 소방통화시스템의 작동상태	없음	1/3		
1.12	피난용 엘리베이터 추가요건					
1.12.1	건축물의 요건	통제자의 직접 조작 여부	없음	1/3		
1.12.2	전기장치의 물에 대한 보호	피트 침수 방지수단 설치 및 작동상태	없음	1/3		
1.12.3	탑승자의 구출	가) 카 외부 구출수단	없음	1/3		
1.12.3		나) 자체 구출수단	없음	1/3		
1.12.4	제어 시스템	가) 피난운전 스위치의 설치 및 작동상태	없음	1/3		
1.12.4		나) 피난운전 스위치 작동 시 엘리베이터 관련 설비의 작동상태	없음	1/3		
1.12.4		다) 피난통화시스템 작동상태 적합성	없음	1/3		
특이사항			성명	한원석	확인함	
			자체점검자	교육수료번호		MER-10322455-1802
				전화번호	010-5337-8383	
			점검보조자	성명		
지연사유			관리주체 또는 안전관리자	성명	김기석	확인함
				전화번호	01053164665	