

청소년수련시설 안전점검표(청소년활동진흥법시행규칙 8조의 2)

◆ 점검대상 : 청소년미디어센터

◆ 점검일시 : 2024년 02월 29일

◆ 점 검 자 : 소속 업무지원팀 성명 유 영 선 (인)
소속 업무지원팀 성명 김 강 윤 (인)

□ 안전관리체계 및 교육

구 분	번호	항 목 별	점검사항		
			적합	부적합	지적사항
안전관리 체계 및 교육	1	운영대표자의 책임 아래 자체점검을 실시하고 있는지(점검결과 기록유지)여부	○		
	2	수련시설에 입교 시 수련시설 내에서 안전사고 예방방법 및 교육 기간 동안 지켜야 할 사항 등에 대하여 안전교육을 실시하는지 여부	○		
	3	분야별 안전관리 책임자 지정·운영 여부	○		
	4	유사시 신속대응을 위한 비상 구조구난 체계 구축과 계획 수립 및 이와 관련한 직원 교육의 실시 여부	○		
	5	시설 이용방법, 이용 시 유의사항 및 비상시의 대피경로 등을 각 실별 이용자들이 잘 볼 수 있는 장소에 게시하고 있는지 여부	○		

□ 토목부분

구 분	번호	항 목 별	점검사항		
			적합	부적합	지적사항
진입로		수련시설은 비상시 소방차, 구급차 등의 접근이 용이한 진입로를 확보하고 있는가?	○		
옹벽, 석축 및 담장	1	옹벽, 석축 및 담장 등의 붕괴 위험은 없는가?			해당사항없음
	2	옹벽 및 담장 기초부분에 침하된 부분이 있는가?			해당사항없음
	3	옹벽 부분에 배부름 현상이 있는가?			해당사항없음
사면	1	사면의 붕괴 위험은 없는가?			해당사항없음
	2	사면의 토사유출 우려는 없는가?			해당사항없음
배수로	1	배수로 덮개의 설치상태는 견고한가?			해당사항없음
	2	배수로의 덮개에는 밭, 그 밖에 구두 굽(하이힐 등)이 빠질 수 있는 틈새가 있는가?			해당사항없음

□ 건축부문

구 분	번호	항 목 별	점검사항		
			적합	부적합	지적사항
구조	1	모든 건축물의 내·외벽에 균열은 없는가?		○	■ 인접지역 건물해체 및 신축공사로 내외부 균열 -서울시 및 재단 정기보고서 -센터 구조기술사 수시계측 및 시공사 계측으로 관리 중
	2	옥상 부분에 돌출된 파라펫(parapet) 및 난간의 설치상태는 견고한가?	○		
	3	난간의 간격은 적정한가?	○		
	4	불법으로 증·개축한 시설은 아닌가?	○		
	5	처마 및 모서리부분의 균열이나 낙하위험은 없는가?	○		
	6	천정, 벽체 및 바닥의 누수는 없는가?	○		
건물	1	지진으로 인한 피해는 없는가?	○		
주출입구	1	주출입구는 장애인의 출입이 용이한 구조로 설치되어 있는가?	○		
	2	주출입구의 중앙 및 양측에 손가락보호대가 설치되어 있는가?	○		
현관 및 로비	1	각종 안내표시판이 적절하게 게시되어 있는가?	○		
	2	안내 데스크는 장애인을 고려한 구조로 설치되어 있는가?	○		
	3	안내 데스크 모서리 등은 충돌 시 부상을 예방·완화할 수 있는 마감재를 사용하고 있는가?	○		
복도	1	복도는 통행, 피난 및 방향전환 등을 하기에 적절한 구조로 되어 있는가?	○		
	2	바닥은 턱, 요철 등으로 인한 높낮이 차이 때문에 통행 중 쉽게 넘어지거나, 미끄러지지 않는가?	○		
	3	바닥 마감재는 미끄럽지 않고 평탄하게 설치되어 있는가?	○		
	4	피난유도등, 피난유도표지 등은 사람들이 쉽게 인지할 수 있도록 설치되어 있는가?	○		
	5	복도에 통행 및 피난을 방해할 수 있는 장애물(의자, 자판기, 공중전화 등) 및 돌출물(못, 철물)이 있지 않은가?	○		
계단	1	중정형 계단의 경우 추락방지를 위한 그물망이 설치되어 있는가?			해당사항없음
	2	추락방지용 그물망의 지지상태(철물고정, 철물의 녹슨 정도, 그물의 하중상태)는 양호한가?			해당사항없음
	3	계단에 통행 및 피난에 방해가 될 수 있는 장애물이 있지 않은가?	○		

	4	각 디딤판의 끝부분에는 미끄럼을 방지할 수 있는 논슬립(Non-slip)이 설치되어 있는가?	○		
생활관	1	소방법에 적합하게 완강기 등 피난시설을 준비하고 있는가?			해당사항없음
	2	피난이 용이한 구조로 되어 있는가(창호에 안전바 설치유무 등)?			해당사항없음
	3	침구류 등의 위생상태는 양호한가?			해당사항없음
	4	각 실내 전반적인 청소상태는 양호한가?			해당사항없음
화장실	1	바닥은 넘어짐이나 미끄럼 등을 방지할 수 있는 재질로 설치되어 있는가?	○		
	2	화장실에 설치된 전기설비에는 보호 덮개가 설치되어 있는가?	○		
	3	불법촬영 적외선탐지기 주1회 점검을 하고 있는가?	○		2월 6 ,13 ,20 ,27일
양호실	1	비상구급약은 마련되어 있는가?	○		
	2	상주인원(양호교사, 간호사 등)에 의한 감시가 이루어지고 있는가?			해당사항없음
	3	상주인원 부재 시 비상연락이 가능한 연락망은 게시되어 있는가?	○		
엘리베이터 또는 에스컬레이터	1	정기적인 보수점검이 체계적으로 이루어지고 있는가?	○		2024년02월 22일 점검 승강기관리교육이수 (2023년.09월14일/3년1회)
	2	적재중량, 비상시 연락이 가능한 벨 등 각종 안전장치의 작동상태는 양호한가?	○		승강기 검사 2023.03.13.(합격)
실내수영장	1	수심표시 등 안전표시판은 적절히 부착되어 있는가?			해당사항없음
	2	폴장에 설치된 각종 난간, 계단 및 사다리 등의 고정상태는 양호한가?			해당사항없음
	3	폴장 내·외부의 바닥은 미끄럼방지를 위한 재질로 설계되어 있는가?			해당사항없음
옥외구조물	1	지붕 샌드위치 판넬 고정상태 양호한가?	○		
	2	시설 및 구조물의 설치상태나 안전망의 설치상태 등은 양호한가?	○		
	3	난간의 높이는 적정한가?	○		
	4	안전수칙 및 위험경고 표시가 부착되어 있는가?	○		
	5	활동에 필요한 보호장비를 충분히 확보하고 있는가?	○		
	6	안전요원, 그 밖의 수련시설 관리자의 적절한 교육 및 감시가 이루어지고 있는가?	○		

기계, 전기 및 가스	1	전기안전관리자의 책임 아래 전기시설을 적절히 관리하고 있는가?	○	2024년02월21일 점검
	2	가스시설의 누설 체크는 관련법규에 따라 실시하고 있는가?	○	가스 정기점검 (2023.11.15./1년 1회)
	3	가스 정압기 시설은 시건 장치는 되어 있는가?	○	
소방	1	소화기의 위치가 표시되어 있는가?	○	
	2	소화기의 충전량은 적정한가?	○	2024년02월14일 점검
	3	소화전 수압 호스의 연결 상태는 양호한가?	○	
	4	소방 엔진펌프 정상적으로 작동하는가?	○	소방종합정밀점검 (2023.02.14./연1회)
	5	유도등은 정상적으로 작동하는가?	○	소방작동기능점검 (2023.08.18./연1회)
	6	자동화재탐지설비의 감지기는 정상적으로 작동하는가?	○	
	7	사용하고 있는 소방 엔진펌프 전원이 차단될 경우 비상전원은 정상적으로 작동하는가?	○	
	8	완강기 및 피난사다리의 설치상태는 양호한가?	○	
	9	소화펌프 시설에는 외부인이 출입할 수 없도록 통제하고 있는가?	○	
	10	소화펌프 시설의 차광 및 환기상태는 양호한가?	○	
	11	화기시설과 가연성 물질 사이에 안전거리를 확보하고 있는가?	○	
	12	방화셔터 정상으로 작동하는가?	○	소방종합정밀점검 (2023.02.14./연1회)
물탱크	1	수도법 시행령 의한 연2회 물탱크 청소를 하고 있는가?	○	상반기: 2023.03.23. 하반기: 2023.10.04.
	2	수도법 시행규칙에 의한 연1회 수질검사를 실시하고 있는가?	○	2023년 07월 25일 합격
	3	물탱크 위생관리 및 시건 장치가 되어 있는가?	○	
정화조	1	『하수도법』 제39조 2항 동법시행규칙 제33조에 의거 환경수질 오염을 방지하기 위하여 개인하수처리시설(정화조등) 청소를 1년1회 이상 실시하고 있는가?	○	상반기: 2023.03.04. 하반기: 2023.12.01.
방역	1	프로그램실 및 층별 방역물품이 적정한 위치에 비치되어 있는가?	○	
	2	방역 안내문, 물품 수량 및 상태는 양호한가?	○	

소방안전관리 점검일지

결				
재				

대 상 처 : 서울특별시청소년비대기센터

1. 전월 변동사항 (관계자, 입주자, 시설)			2. 예 정 업 무 사 항	
일 자	내 용			
24.2.14				
3. 소방시설 현황 (O양호, △요정비, X불량)			4. 점검 및 불량내역	
주 요 설 비	소방시설의 종류	상 태	*2024년 종합점검 실시 -보고서 작성 함 인제인 전년도 예방	
소 화 기 구	1. 분말 소화기			
	2. 가스계 소화기			
소 화 설 비	1. 옥내소화전 설비			
	2. 스프링클러 설비			
	3. 물분무등 소화 설비			
경 보 설 비	1. 자동화재 탐지 설비			
	2. 비상방송 설비	X		
	3. 기타경보 설비			
피 난 설 비	1. 피난기구			
	2. 유도등 및 유도표지 설비			
	3. 피난시설			
소화용수설비	1. 소화용수 설비 (채수설비)			
	2. 상수도 소화용수 설비			
소화활동설비	1. 연결송수관 설비			
	2. 연결살수 설비			
	3. 기타 설비 (바·콘, 무·통, 제연)			
5. 지시 및 전달사항				
2024. 2. 14.		점검자 : 이영진 (인) 확인자 : 김기영 (인)		

전기설비 점검결과 기록표

설비명(상호):

강남역 배전반 설비

점검일자: 2024년 2월 21일

결	담	당		
재				

1. 기본사항

수전전압/용량	380 V / 149 KW	태양광	✓ V / ✓ KW	점검	지양	점검	1
발전전압/용량	X V / X KW	연료전지	X V / X KW	종별		횟수	

2. 점검내역

저압설비	인입배선	배·분전반	배선용차단기	누전차단기	개폐기	배선	전동기	전열비	용접기	콘덴서	조선허비	접지비	구내선로	기타설비	발전설비
	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1
특고설비	가공전선로	지중전선로	수배전용개폐기	배선(모선)	피뢰기	변성기	전류	변압기	수전	배계	전류	차단기	전력용콘덴서	보호설비	접지비
			✓				✓					✓			

※ 점검결과의 판정은 ○(적합), ×(부적합), /(해당 없음)으로 표시한다.

구 분		전압 (V)	전류 (A)	온도 (℃)	구 분		전압 (V)	전류 (A)	온도 (℃)	구 분		전압 (V)	전류 (A)	온도 (℃)	역률(%)	* 주간: * 심야:
측정개소	A				측정개소	A				측정개소	A				유효전력량(Kw)	
	B					B					무효전력량(Kw)					
	C					C					최 대 전 력(Kw)					
	N					N					배 율					

3. 안전교육 및 종합의견

전기안전교육	1. 물기에 젖은 손발일 경우 전기기계, 기구류의 조작을 금하십시오.
	2. 각 기기의 접지선 탈락 여부를 수시로 확인하여 전기감전 사고를 예방하십시오.
	3. 전기 담당자 외 임의로 전기기기 조작이나 변경을 금하십시오.
	4. 금속제 외함을 갖는 전기기계, 기구 등에는 반드시 누전차단기로 보호하여 주십시오.
	5. 일과 종료 후 사용하지 않는 전원 차단기는 개방하십시오.
종합의견	6. 수·변전설 출입문에 잠금장치를 하고 전기 담당자 이외 출입을 금하도록 하십시오.
	7. 전기설비의 개·보수 작업은 반드시 정전상태에서 시행하시기 바랍니다.
	0 전동 배분전반 MacB/ELEB/cable 연결상태로 점검
	- 이 상 없 음 -

※ 부적합 전기설비를 방치하면 감전, 전기화재 및 정전, 전력손실 등의 원인이 될 수 있으니 조속히 개수하시기 바랍니다.



이엠전기안전(주)

TEL: (02)2658-2271 FAX: (02)2658-2273

확인	점검확인자	김강원 (인)
	점검담당자	최성진 (인)

승강기 자체점검결과(2024.02월)

□ 기본정보

건물정보	서울시립 청소년미디어센터 (서울특별시 용산구 한강대로 255 (갈월동))		
승강기고유번호	0041-978	호기(설치장소)	1(1-1)
승강기종류	장애인용	승강기모델	SMMR24(434)
점검일시	2024.02.22 10:40~11:15(전산등록일: 2024.02.27)		
점검자	(주)에스엠엘리베이터 한원석(010-*****) / 조희숙(010-*****)		
관리주체		관리주체 확인일시	

□ 점검항목별 자체점검결과

* 점검결과 : A-양호, B-주의관찰, C-긴급수리, 제외-점검주기 아님

점검항목		점검내용	점검주기	점검결과	
				직전	당월
1.1	기계류 공간				
1.1.1	기계류 공간 일반사항				
1.1.1.1	주개폐기	설치 및 작동 상태	3	제외	제외
1.1.1.2	접근	피트 및 기계류 공간 등의 접근	3	제외	제외
1.1.1.3	안전표시	기계류 공간 등의 안전표시	6	제외	제외
1.1.1.4	오일쿨러	오일쿨러 설치 및 작동 상태	6	제외	제외
1.1.1.5	비상운전 및 작동시험을 위한 장치	가) 조명의 점등 상태 및 조도	3	제외	제외
1.1.1.5	비상운전 및 작동시험을 위한 장치	나) 기능 및 작동 상태	1	A	A
1.1.1.5	비상운전 및 작동시험을 위한 장치	다) 수동 비상운전수단의 설치 및 작동상태	1	A	A
1.1.1.5	비상운전 및 작동시험을 위한 장치	라) 자동구출 운전의 설치 및 작동상태	1	A	A
1.1.1.6	통신	승강로(피트) 비상통화장치의 설치 및 작동 상태	1	A	A
1.1.1.7	환경	누수 및 청결상태	3	제외	제외
1.1.1.8	감속기	가) 윤활유의 유량 및 노후상태	3	없음	없음
1.1.1.8	감속기	나) 감속기 및 관련부품의 노후 및 작동 상태	1	없음	없음
1.1.1.8	감속기	다) 이상 소음 및 진동 발생 상태	3	없음	없음
1.1.1.9	도르래	가) 도르래 및 관련 부품의 마모 및 노후 상태	1	A	A
1.1.1.9	도르래	나) 도르래 홈의 마모 상태	3	제외	제외
1.1.1.10	베어링	가) 베어링 및 관련 부품의 노후,작동 상태	1	A	A
1.1.1.10	베어링	나) 이상 소음 및 진동 발생 상태	3	제외	제외
1.1.1.11	전동기	가) 전동기 및 관련 부품의 노후,작동 상태	1	A	A
1.1.1.11	전동기	나) 이상 소음 및 진동 발생 상태	3	제외	제외
1.1.2	기계실 내의 기계류				
1.1.2.1	기계실 내의 기계류	가) 용도 이외의 설비 비치 여부	3	제외	제외
1.1.2.1	기계실 내의 기계류	나) 출입문의 설치 및 잠금 상태	3	제외	제외
1.1.2.1	기계실 내의 기계류	다) 바닥 개구부 낙하방지수단의 설치 상태	6	없음	없음
1.1.2.1	기계실 내의 기계류	라) 환기 상태	3	없음	없음
1.1.2.1	기계실 내의 기계류	마) 조명 점등 상태 및 조도	3	없음	없음
1.1.2.1	기계실 내의 기계류	바) 콘센트의 설치상태	3	없음	없음
1.1.2.1	기계실 내의 기계류	사) 양중용 지지대 및 고리에 허용하중 표시상태	6	없음	없음
1.1.3	승강로 내의 기계류				
1.1.3.1	승강로 내 작업공간	작업공간 확보 상태	6	없음	없음
1.1.3.2	카내 또는 카 상부 작업공간	가) 기계적인 장치의 설치 및 작동 상태	1	없음	없음
1.1.3.2	카내 또는 카 상부 작업공간	나) 점검문의 설치 및 작동 상태	1	없음	없음
1.1.3.3	피트 내 작업공간	가) 기계적인 장치의 설치 및 작동 상태	1	없음	없음
1.1.3.3	피트 내 작업공간	나) 피트 출입문의 경우 전기안전장치 작동상태	1	없음	없음
1.1.3.3	피트 내 작업공간	다) 피트 탈출 수직통로의 확보상태	1	없음	없음
1.1.3.4	플랫폼위의 작업공간	가) 플랫폼 전기안전장치의 설치 및 작동상태	1	없음	없음
1.1.3.4	플랫폼위의 작업공간	나) 플랫폼 접근 점검문의 설치 및 작동 상태	1	없음	없음
1.1.3.4	플랫폼위의 작업공간	다) 점검문전 조작반의 설치 및 작동 상태	1	없음	없음
1.1.3.4	플랫폼위의 작업공간	라) 플랫폼에 최대 허용하중 표시 상태	6	없음	없음
1.1.3.5	승강로외부 작업공간	가) 점검문의 설치 및 작동 상태	1	없음	없음
1.1.3.5	승강로외부 작업공간	나) 조명의 점등 상태 및 조도	3	없음	없음

점검항목		점검내용	점검주기	점검결과	
				직전	당월
1.1.3.5	승강로외부 작업공간	다) 양중용 지지대 및 고리에 허용하중 표시 상태	6	없음	없음
1.1.4	승강로 외부의 기계류	가) 엘리베이터와 관계없는 타 설비의 비치여부	6	없음	없음
1.1.4	승강로 외부의 기계류	나) 출입문의 잠금 및 설치상태	3	없음	없음
1.1.4	승강로 외부의 기계류	다) 환기 상태	6	없음	없음
1.1.4	승강로 외부의 기계류	라) 조명의 점등상태 및 조도	3	없음	없음
1.1.4	승강로 외부의 기계류	마) 콘센트의 설치상태	3	없음	없음
1.1.5	폴리 공간				
1.1.5.1	폴리실	가) 출입문의 잠금 및 작동상태	3	없음	없음
1.1.5.1	폴리실	나) 바닥 개구부 낙하방지수단의 설치 상태	3	없음	없음
1.1.5.1	폴리실	다) 정지장치의 설치 및 작동상태	1	없음	없음
1.1.5.1	폴리실	라) 조명의 점등상태 및 조도	3	없음	없음
1.1.5.1	폴리실	마) 콘센트의 설치상태	3	없음	없음
1.2	승강로				
1.2.1	피트 내 설비	가) 점검운전 조작반의 작동상태	1	없음	없음
1.2.1	피트 내 설비	나) 피트 내 정지장치의 설치 및 작동상태	1	없음	없음
1.2.1	피트 내 설비	다) 피트 점검운전스위치 작동 후 복구상태	3	없음	없음
1.2.1	피트 내 설비	라) 튀어오름 방지장치의 설치 및 작동상태	3	없음	없음
1.2.1	피트 내 설비	마) 피트 내 누수 및 청결상태	3	없음	없음
1.2.2	틈새 및 여유거리	가) 상부공간, 피난공간 확보상태	6	없음	없음
1.2.2	틈새 및 여유거리	나) 하부공간, 피난공간 확보상태	6	없음	없음
1.2.2	틈새 및 여유거리	다) 피난공간 자세유형 표시 부착상태	3	없음	없음
1.2.3	완충기				
1.2.3.1	카축 완충기	가) 고정 및 설치상태	1	A	A
1.2.3.1	카축 완충기	나) 전기안전장치 작동상태	1	A	A
1.2.3.2	균형추축 완충기	가) 고정 및 설치상태	1	A	A
1.2.3.2	균형추축 완충기	나) 전기안전장치 작동상태	1	A	A
1.2.4	완충기 받침대	완충기 받침대 고정 및 설치상태	1	A	A
1.2.5	승강로 내의 보호	가) 밀폐식 승강로 개구부등 손상여부 확인	3	없음	없음
1.2.5	승강로 내의 보호	나) 균형추(평형추) 칸막이 설치상태	3	없음	없음
1.2.5	승강로 내의 보호	다) 피트 내 카간 칸막이 설치상태	3	없음	없음
1.2.5	승강로 내의 보호	라) 반-밀폐식 승강로 접근방지 및 보호수단	3	없음	없음
1.2.5	승강로 내의 보호	마) 승강로 환기 상태	3	없음	없음
1.2.5	승강로 내의 보호	바) 폴리의 로프 고정장치 설치상태	6	없음	없음
1.2.5	승강로 내의 보호	사) 도르래, 폴리 스프로킷의 보호 조치상태	3	없음	없음
1.2.5	승강로 내의 보호	아) 균형추(평형추) 추락방지안전장치 작동 상태	3	없음	없음
1.2.5	승강로 내의 보호	자) 타 설비 비치여부	6	없음	없음
1.2.5	승강로 내의 보호	차) 출입문, 비상문 및 점검문의 설치 및 작동상태	1	없음	없음
1.2.5	승강로 내의 보호	카) 평행 도르래 등의 추락방지안전장치 설치상태	6	없음	없음
1.2.6	승강장문	가) 문짝과 문짝, 문틀 또는, 문턱 사이의 틈새	1	A	A
1.2.6	승강장문	나) 승강장문 유리 사용 시 손상상태	3	없음	없음
1.2.6	승강장문	다) 어린이 손끼임방지수단 설치상태	1	없음	없음
1.2.6	승강장문	라) 승강장문 및 관련 부품의 설치 및 작동상태	1	없음	없음
1.2.7	조명 및 콘센트	가) 승강로 내 조명의 점등상태 및 조도	3	없음	없음
1.2.7	조명 및 콘센트	나) 피트 콘센트 설치상태	3	없음	없음
1.2.8	주행안내 레일	주행안내 레일 고정 및 설치상태	3	제외	제외
1.2.9	균형추	균형추의 고정 및 설치상태	3	제외	제외
1.3	카, 점검운전 및 접근허용				
1.3.1	카	가) 유리가 사용된 카벽의 손잡이 고정 설치상태	3	없음	없음
1.3.1	카	나) 카 내부 표기상태	3	제외	제외
1.3.1	카	다) 비상통화장치 작동상태	1	A	A
1.3.1	카	라) 조명의 점등상태 및 조도	3	제외	제외
1.3.1	카	마) 비상등 조도 및 작동상태	1	A	A
1.3.1	카	바) 과부하감지장치 설치 및 작동상태	1	A	A
1.3.1	카	사) 에이프런 고정 및 설치상태	3	제외	제외
1.3.1	카	아) 카 내 버튼의 설치 및 작동상태	1	A	A
1.3.1	카	자) 카 내 층 표시장치 등 작동상태	1	A	A
1.3.2	카 상부	가) 점검운전 조작반 정지장치 및 콘센트의 작동상태	1	A	A
1.3.2	카 상부	나) 점검운전 제어시스템 작동상태	1	A	A
1.3.2	카 상부	다) 비상등의 조도 및 작동상태	1	없음	없음
1.3.2	카 상부	라) 보호난간의 고정상태	3	제외	제외
1.3.2	카 상부	마) 청결상태	3	제외	제외
1.3.3	카문	가) 문짝과 문짝, 문틀, 문턱 사이의 틈새	1	A	A

점검항목		점검내용	점검주기	점검결과	
				직전	당월
1.3.3	카문	나) 어린이 손끼임방지 수단 및 설치	1	없음	없음
1.3.3	카문	다) 카 문턱과 승강장 문턱사이의 거리	3	제외	제외
1.3.3	카문	라) 문의 개폐방식이 조합된 경우 문간 틈새	3	없음	없음
1.3.3	카문	마) 카문 및 관련 부품의 설치 및 작동상태	1	A	A
1.3.4	승강장문 및 카문의 시험	가) 문닫힘안전장치의 설치 및 작동상태	1	A	A
1.3.4	승강장문 및 카문의 시험	나) 문 열림버튼의 작동상태	1	A	A
1.3.4	승강장문 및 카문의 시험	다) 문 벌어진 틈새의 설치상태	1	A	A
1.3.4	승강장문 및 카문의 시험	라) 승강장 점등상태 및 조도	1	없음	없음
1.3.4	승강장문 및 카문의 시험	마) 승강장문 비상해제장치 작동상태	1	A	A
1.3.4	승강장문 및 카문의 시험	바) 승강장문 닫힘 확인장치 설치 및 작동상태	1	없음	없음
1.3.4	승강장문 및 카문의 시험	사) 승강장문 잠금장치 설치 및 작동상태	1	A	A
1.3.4	승강장문 및 카문의 시험	아) 카문 잠금장치 설치 및 작동상태	1	없음	없음
1.3.4	승강장문 및 카문의 시험	자) 카문 닫힘 확인장치 설치 및 작동상태	1	없음	없음
1.3.4	승강장문 및 카문의 시험	차) 수동개폐식 문의 "카 있음" 표시	6	없음	없음
1.3.5	승강장	가) 승강장의 층 표시상태	1	A	A
1.3.5	승강장	나) 승강장 호출버튼의 작동상태	1	A	A
1.4	매다는 장치, 보상수단, 제동 및 권상				
1.4.1	매다는 장치				
1.4.1.1	로프(벨트)	가) 로프(벨트)의 마모 및 파단상태	3	제외	제외
1.4.1.1	로프(벨트)	나) 로프(벨트) 단말부의 고정 및 설치상태	3	제외	제외
1.4.1.1	로프(벨트)	다) 로프(벨트)간 장력 균등상태	3	제외	제외
1.4.1.2	체인	가) 체인의 결합상태(핀, 링크 등)	3	없음	없음
1.4.1.2	체인	나) 체인끝 부분의 지지대 고정상태	3	없음	없음
1.4.1.2	체인	다) 체인간 장력 균등 상태	3	없음	없음
1.4.2	이완장치	매다는 장치의 이완감지 작동상태	1	없음	없음
1.4.3	보상수단	가) 보상수단의 고정 및 설치상태	3	없음	없음
1.4.3	보상수단	나) 인장 또는 튀어오름 방지장치의 설치상태	3	없음	없음
1.4.4	권상/제동	가) 권상 도르레의 마모상태	1	A	A
1.4.4	권상/제동	나) 브레이크의 권상/제동 상태	1	A	A
1.4.4	권상/제동	다) 브레이크 및 관련 부품의 설치 및 작동상태	1	A	A
1.5	안전회로				
1.5.1	안전접점 및 회로	가) 파이널 리미트 스위치의 설치 및 작동상태	1	A	A
1.5.1	안전접점 및 회로	나) 정지장치의 설치 및 작동상태	1	A	A
1.5.1	안전접점 및 회로	다) 강제감속장치의 설치 및 작동상태	1	A	A
1.5.1	안전접점 및 회로	라) 전기안전장치 작동상태	1	A	A
1.6	카 및 균형추의추락방지안전장치와과속에 대한 보호				
1.6.1	카 추락방지 안전장치	가) 추락방지안전장치의 설치 및 작동상태	1	A	A
1.6.1	카 추락방지 안전장치	나) 추락방지안전장치 작동 시 카의 수평도	3	제외	제외
1.6.1	카 추락방지 안전장치	다) 전기안전장치 설치 및 작동상태	1	A	A
1.6.2	카 측 과속조절기	가) 과속조절기 전기안전장치 작동상태	1	A	A
1.6.2	카 측 과속조절기	나) 인장폴리 설치상태	1	A	A
1.6.2	카 측 과속조절기	다) 로프 마모 및 파단상태	3	제외	제외
1.6.3	균형추(평형추) 추락방지 안전장치	균형추(평형추) 추락방지안전장치 설치 및 작동상태	1	없음	없음
1.6.4	균형추/평형추 과속조절기	가) 과속조절기 전기안전장치 작동상태	1	없음	없음
1.6.4	균형추/평형추 과속조절기	나) 인장폴리 설치상태	1	없음	없음
1.6.4	균형추/평형추 과속조절기	다) 로프 마모 및 파단상태	3	없음	없음
1.6.5	멈춤 쇠 장치	가) 멈춤 쇠 장치 설치 및 작동상태	1	없음	없음
1.6.5	멈춤 쇠 장치	나) 멈춤 쇠 장치와 각 층의 지지대 설치상태	1	없음	없음
1.6.6	전기적크리핑 방지시스템	전기적 크리핑 방지시스템의 작동상태	1	없음	없음
1.6.7	카의상승과속방지장치	가) 상승과속방지장치 설치 및 작동상태	1	없음	없음
1.6.7	카의상승과속방지장치	나) 상승과속방지장치 전기안전장치 작동상태	1	없음	없음
1.6.8	카의문열림출발방지장치	가) 문열림출발방지장치 설치 및 작동상태	1	없음	없음
1.6.8	카의문열림출발방지장치	나) 문열림출발방지장치 전기안전장치 작동상태	1	없음	없음
1.7	주행성능 측정				
1.7.1	일반적인 주행시험	가) 가의 주행 속도	3	제외	제외
1.7.1	일반적인 주행시험	나) 승강장에 정지 시 착상정확도	1	A	A
1.7.2	유압시스템의 점검	가) 유압시스템 관련 밸브 설치 및 작동상태	1	없음	없음
1.7.2	유압시스템의 점검	나) 로프, 체인이완감지장치 설치 및 작동 상태	1	없음	없음
1.7.2	유압시스템의 점검	다) 유압유의 온도감지장치 작동상태	1	없음	없음
1.7.2	유압시스템의 점검	라) 유압탱크 설치상태 및 유량 상태	6	없음	없음
1.7.2	유압시스템의 점검	마) 배관, 밸브 등의 이음/고정 및 부식/누유상태	1	없음	없음

점검항목		점검내용	점검 주기	점검결과	
				직전	당월
1.7.2	유압시스템의 점검	바) 수동펌프 설치 및 작동상태	1	없음	없음
1.7.2	유압시스템의 점검	사) 소화설비 비치 및 표기상태	6	없음	없음
1.7.2	유압시스템의 점검	아) 잭 및 관련 부품의 설치 및 작동상태	1	없음	없음
1.8	보호장치				
1.8.1	전동기의 보호	전동기 과열보호장치 작동상태	3	없음	없음
1.8.2	전동기 구동시간 제한장치	전동기 구동시간 제한장치 작동상태	3	없음	없음
1.8.3	조명 및 콘센트의 보호	조명 및 콘센트의 과전류 보호상태	3	없음	없음
1.9	전기적 보호				
1.9.1	접지에 의한 절연저항	전동기 및 조명의 절연저항	1	없음	없음
1.9.2	전기배선	가) 전기배선(이동케이블 등) 설치 및 손상상태	3	없음	없음
1.9.2	전기배선	나) 모든 접지선의 연결 상태	3	없음	없음
1.9.2	전기배선	다) 카운 및 승강장문의 바이패스 기능	3	없음	없음
1.10	장애인용 엘리베이터 추가요건				
1.10.1	승강장의 공간	승강장 문턱과 카 문턱 사이의 거리	3	제외	제외
1.10.2	조작설비	가) 호출버튼, 조작반, 통화장치 등의 작동상태	1	A	A
1.10.2	조작설비	나) 조작반, 통화장치 등에 점자표시 여부	3	제외	제외
1.10.3	기타설비	가) 손잡이, 거울 등의 설치상태	3	제외	제외
1.10.3	기타설비	나) 신호장치, 표시장치 등의 작동상태	1	A	A
1.10.3	기타설비	다) 문열림 대기시간	1	A	A
1.10.3	기타설비	라) 카내 및 승강장의 조명 점등상태 및 조도	3	제외	제외
1.11	소방구조용 엘리베이터 추가요건				
1.11.1	건축물의 요건	모든 출입구마다 정지되는지 여부	3	없음	없음
1.11.2	전기장치의 물에 대한 보호	피트 침수 방지수단 설치 및 작동상태	3	없음	없음
1.11.3	소방관의 구출	가) 카 외부 구출수단	3	없음	없음
1.11.3	소방관의 구출	나) 자체 구출수단	3	없음	없음
1.11.4	제어 시스템	가) 소방운전 스위치의 설치 및 작동상태	3	없음	없음
1.11.4	제어 시스템	나) 소방운전 작동시 안전장치 작동상태	3	없음	없음
1.11.4	제어 시스템	다) 1단계, 2단계 소방운전 시 작동상태	3	없음	없음
1.11.4	제어 시스템	라) 소방통화시스템의 작동상태	3	없음	없음
1.12	피난용 엘리베이터 추가요건				
1.12.1	건축물의 요건	통제자의 직접 조작 여부	3	없음	없음
1.12.2	전기장치의 물에 대한 보호	피트 침수 방지수단 설치 및 작동상태	3	없음	없음
1.12.3	탑승자의 구출	가) 카 외부 구출수단	3	없음	없음
1.12.3	탑승자의 구출	나) 자체 구출수단	3	없음	없음
1.12.4	제어 시스템	가) 피난운전 스위치의 설치 및 작동상태	3	없음	없음
1.12.4	제어 시스템	나) 피난운전 스위치 작동 시 엘리베이터 관련 설비의 작동상태	3	없음	없음
1.12.4	제어 시스템	다) 피난통화시스템 작동상태 적합성	3	없음	없음
특이사항					

- 이하 여백 -

I·SEOUL·U

불법촬영장비 점검표

□ 기관명: 청간현 미디어 센터 (우성주)



이곳은 서울시 안심보안관이
불법촬영기기 설치 여부를
상시 점검 중인 장소입니다.

□ 육안점검(매일) 2024년 2월 일

불법촬영장비 점검 내역	점검결과	
	있음(발견)	없음(미발견)
불법촬영 의심 물체 발견 여부		✓
정체불명의 흠집·구멍 등 발견 여부		✓
조치사항 (예 : 신고조치, 시설보수, 의심물체 제거 등)		

□ 안심보안관 정기점검(장비를 이용한 점검)

점검일시					
<u>2/6</u>	<u>2/13</u>	<u>2/20</u>	<u>2/27</u>	/	/
/	/	/	/	/	/

서울특별시

소방점검 보고서

2024년도 종합점검

서울특별시립 청소년미디어센터



유일티엔에스(주)

www.buljaba.co.kr

유 일 티 엔 에스 주식회사

서울특별시 양천구 신월로 147, 3층 / 전화 02-2699-3119 / 팩스 02-2699-4619 / <http://www.buljaba.co.kr>

문서번호: U24 - 609

시행일자: 2024. 2.

수 신 : 서울특별시립 청소년미디어센터

참 조 : 소방안전관리자

제 목 : 2024년도 소방시설등 법정점검 보고(종합점검)

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 제22조 및 동 시행규칙 제19조 내지 제23조의 규정에 의거, 첨부와 같이 **서울특별시립 청소년미디어센터**의 소방시설등 자체점검 실시 결과를 보고합니다.

첨 부 : 1. 소방시설 점검인력 배치확인서 1부.

2. 소방시설 점검 결과 보고서 1부.


유 일 티 엔 에스(주) 대표이사 김인주



점검인력 배치확인서

※ []에는 해당되는 곳에 √표를 하며, 배치인력 및 배치일자는 필요시 추가합니다.

일련번호	20240219-02-1	배치기준 적합여부 확인결과	적합(O) 부적합()						
점검종료일자	2024년 02월 14일	배치통보일자	2024년 02월 21일						
점검업체	유일티엔에스(주)	등록번호	서울양천 제 1999-1 호						
대 표 자	김인주	연 락 처	02-2699-3119						
주 소	서울특별시 양천구 신월동 547-11 3층								
배치장소 (점검대상)	상 호 (명칭)	서울특별시립 청소년미디어센터	대상물구분	교육연구시설 (5 류)					
	점검구분	종합(O) 작동()	관할소방서	용산소방서					
	소재지	서울특별시 용산구 한강대로 255							
	현황	연면적: 1395.71㎡, 1개동, 아파트 총 세대수: 0 세대							
	보유시설	스프링클러설비(), 제연설비(), 물분무등 소화설비()							
	☐ 같은 기간 점검대상수 : 2 개소		점검면적	4073.62㎡ (0 세대)					
배치인력 (점검인력)	구 분	성 명	자격증	자격증번호	비 고				
	주인력	서화성	소방시설관리사	제2019-186호					
	보조인력1	이상윤	소방설비기사	19201072635D					
	보조인력2	이영진	소방기술인정자격	2020-01-00100L					
배치상황 (배치장소)	전체기간	2024년 02월 14일 부터 2024년 02월 14일 까지 (1일간)							
	인 력 배치여부	주인력	보조인력 1	보조인력 2	보조인력 3	보조인력 4	보조인력 5	보조인력 6	계
	1일차 (02/14)	서화성	이영진	이상윤					3 명
「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제22조, 같은 법 시행규칙 제20조제1항 및 제2항에 따라 위와 같이 배치 통보되었음을 확인합니다.									
2024년 02월 21일									
(사)한국소방시설관리협회									



210mmx297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

[] 작동점검, 종합점검([] 최초점검, [✓] 그 밖의 종합점검)

소방시설등 자체점검 실시결과 보고서

※ []에는 해당되는 곳에 ✓ 표를 합니다.

특정소방 대 상 물	명칭(상호)	대상물 구분(용도)
	서울특별시립 청소년미디어센터	교육연구시설
소재지		
서울특별시 용산구 한강대로 255 (갈월동 101-5)		

점검기간	2024 년 2 월 14 일 ~ 2024 년 2 월 14 일 (총 점검일수: 1 일)
------	---

점검자	[]관계인 (성명:	
-----	----------------	--

점검인력	구분	성명	자격구분	자격번호	점검참여일(기간)
	주된 기술인력	서화성	소방시설관리사	제2019-186호	2024년 2월 14일
	보조 기술인력	이영진	소방기술인정자격	2020-01-00100L	2024년 2월 14일
	보조 기술인력	이상윤	소방설비기사	19201072635D	2024년 2월 14일

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제23조제3항 및 같은 법 시행규칙 제23조제1항 및 제2항에 따라 위와 같이 소방시설등 자체점검 실시결과 보고서를 제출합니다.

2024 년 2 월 14 일

소방시설관리업자 · 소방안전관리자 · 관계인:

김강운

(서명 또는 인)

서울특별시립 청소년미디어센터 귀하

구분	첨부서류
소방시설관리 업자 또는 소방안전관리 자가 제출	소방청장이 정하여 고시하는 소방시설등점검표
관계인이 제출	1. 점검인력 배치확인서(소방시설관리업자가 점검한 경우에만 제출합니다) 1부 2. 별지 제10호서식의 소방시설등의 자체점검 결과 이행계획서
유의 사항	
「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제58조제 1호 및 제61조제 1항제8호	1. 특정소방대상물의 관계인이 소방시설등에 대한 자체점검을 하지 아니하거나 관리업자 등으로 하여금 정기적 으로 점검하게 하지 않은 경우 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처합니다. 2. 특정소방대상물의 관계인이 소방시설등의 점검 결과를 보고하지 않거나 거짓으로 보고한 경우 300만원 이하 의 과태료를 부과합니다.

소방시설등의 현황

※ []에는 해당 시설에 √ 표를 하고, 점검 결과란은 양호○, 불량×, 해당없는 항목은 /표시를 합니다. (1면)

1. 소방시설등 점검 결과

구분	해 당 설 비	점검결과	구분	해 당 설 비	점검결과
소화 설비	[√]소화기구 및 자동소화장치		피난 구조 설비	[√]피난기구	
	[√]소화기구(소화기, 자확, 간이)	○		[√]공기안전매트·피난사다리 (간이)완강기·미끄럼대·구조대	○
	[]주거용주방자동소화장치	/		[]다수인피난장비	/
	[]상업용주방자동소화장치	/		[]승강식피난기	/
	[]캐비닛형자동소화장치	/		하향식피난구용내림식사다리	
	[]가스·분말·고체자동소화장치	/		[]인명구조기구	/
	[√]옥내소화전설비	○		[√]유도등	○
	[]스프링클러설비	/		[√]유도표지	○
	[]간이스프링클러설비	/		[]피난유도선	/
	[]화재조기진압용스프링클러설비	/		[]비상조명등	/
	[]물분무소화설비	/	소화 용수 설비	[]휴대용비상조명등	/
	[]미분무소화설비	/		[]상수도소화용수설비	/
	[]포소화설비	/		[]소화수조 및 저수조	/
	[]이산화탄소소화설비	/		[]거실제연설비	/
	[]할론소화설비	/		[]부속실 등 제연설비	/
	[]할로겐화합물 및 불활성기체 소화설비	/		[]연결송수관설비	/
	[]분말소화설비	/		[]연결살수설비	/
	[]강화액소화설비	/		[]비상콘센트설비	/
	[]고체에어로졸소화설비	/		[]무선통신보조설비	/
	[]옥외소화전설비	/		[]연소방지설비	/
경보 설비	[]단독경보형감지기	/	기타	[√]방화문, 자동방화셔터	○
	[]비상경보설비	/		[√]비상구, 피난통로	○
	[√]자동화재탐지설비 및 시각경보기	○		[]방 염	/
	[]비상방송설비	/	비고		
	[]통합감시시설	/			
	[]자동화재속보설비	/			
	[]누전경보기	/			
	[√]가스누설경보기	○			

2. 안전시설등 점검 결과(다중이용업소) (해당사항 없음)

구분	해 당 설 비	점검결과	구분	해 당 설 비	점검결과
소화 설비	[]소화기 또는 자동확산소화기	/	비상구	[]방화문	/
	[]간이스프링클러설비	/		[]비상구(비상탈출구)	/
경보 설비	[]비상경보설비 또는 자동화재탐지설비	/	기타	[]영업장 내부 피난통로	/
	[]가스누설경보기	/		[]영상음향차단장치	/
피난 구조 설비	[]피난기구	/		[]누전차단기	/
	[]피난유도선	/		[]창 문	/
	[]유도등, 유도표지 또는 비상조명등	/		[]피난안내도, 피난안내영상물	/
	[]휴대용비상조명등	/		[]방염대상물품	/
			비고		

3. 소방시설등의 세부 현황

3-1. 소화기구, 자동소화장치

구분	[√] 소화기		[√] 간이소화용구		[√] 자동 확산소화기	[] 자동 소화장치	비 고
	[√] 분말	[√] 기타	[√] 투척용	[] 기타			
동명	합계	28	2	16		2	
		28	2	16		2	

3-2. 수계소화설비(공통사항)

수원	주된수원	- 설비의 종류: [√] 옥내소화전설비, [] 옥외소화전설비, [] 스프링클러설비, [] 간이스프링클러설비, [] 화재조기진압용스프링클러설비, [] 물분무소화설비, [] 미분무소화설비, [] 포소화설비 - 설치장소: 동명() [√] 지상/[] 지하 (4)층, 실명(기계실) - 흡입방식: [√] 정압, [] 부압, • 유효수량: (4)m³
	보조수원	설치장소: 동명() 실명(), • 유효수량: ()m³
가압 송수 장치	[] 고가수조	- 설비의 종류: [] 옥내소화전설비, [] 옥외소화전설비, [] 스프링클러설비, [] 간이스프링클러설비, [] 화재조기진압용스프링클러설비, [] 물분무소화설비, [] 미분무소화설비, [] 포소화설비 - 설치장소: 동명() 실명(), • 유효낙차: ()m
	[] 압력수조	- 설비의 종류: [] 옥내소화전설비, [] 옥외소화전설비, [] 스프링클러설비, [] 간이스프링클러설비, [] 화재조기진압용스프링클러설비, [] 물분무소화설비, [] 미분무소화설비, [] 포소화설비 - 설치장소: 동명() [] 지상/[] 지하 ()층, 실명() - 수조용량: ()ℓ, 수조가압압력: ()MPa - 자동식공기압축기 용량: ()m³/min, 동 력: ()Kw
	[] 가압수조	- 설비의 종류: [] 옥내소화전설비, [] 옥외소화전설비, [] 스프링클러설비, [] 간이스프링클러설비, [] 화재조기진압용스프링클러설비, [] 물분무소화설비, [] 미분무소화설비, [] 포소화설비 - 설치장소: 동명() [] 지상/[] 지하 ()층, 실명() - 수조용량: ()ℓ, 수조가압압력: ()MPa - 가압가스의 종류: [] 공기 [] 불연성가스()

비 고

- 해당 특정소방대상물에 설치된 소방시설에 대하여만 작성이 가능합니다.
- []에는 해당 시설에 √ 표를 하고, 세부 현황 및 설치된 수량을 기입합니다.
- 기입란이 부족한 경우 서식을 추가하여 작성할 수 있습니다.

가압 송수 장치	- 설비의 종류: ☒옥내소화전설비, ☐옥외소화전설비, ☐스프링클러설비, ☐간이스프링클러설비, ☐화재조기진압용스프링클러설비, ☐물분무소화설비, ☐미분무소화설비, ☐포소화설비 - 설치장소: 동명() ☒지상/☐지하 (4)층, 실명(기계실) - 주펌프 전양정:(35)m, 토출량:(200)ℓ/min ☒전동기 ☐내연기관(연료:☐경유 ☐기타 - 예비펌프 전양정:(35)m, 토출량:(200)ℓ/min ☐전동기 ☒내연기관(연료:☐경유 ☒기타 - 충압펌프 전양정:(35)m, 토출량:(60)ℓ/min ☐물올림장치(유효수량: ()ℓ, 급수배관: ()mm - 기동장치: ☒기동용수압개폐장치, ☐ON/OFF 방식 ☒압력체임버(용량:(100)ℓ, 사용압력:(1)MPa ☐기동용압력스위치(☐부르동관식 ☐전자식 ☐그 밖의 것) ☐감압장치 ☐지상/☐지하 ()층, 설치장소:()
송수구	☒ 옥내소화전설비 ☐ 옥외소화전설비 ☐ 스프링클러설비 ☐ 간이스프링클러설비 ☐ 화재조기진압용스프링클러설비 ☐ 물분무소화설비 ☐ 미분무소화설비 ☐ 포소화설비 • 설치장소:(출입구 정면 우측 화단), ☒ 쌍구형 (1)개/ ☐ 단구형 ()개
비상전원	☐ 자가발전설비(☐ 소방전용 ☐ 소방부하겸용 ☐ 소방전원보존형 ☐ 기타()) ☐ 비상전원수전설비 ☒ 축전지설비 ☐ 전기저장장치 • 설치장소: 동명() ☒ 지상/ ☐ 지하 (4)층, 실명(기계실)
3-3. 수계소화설비(개별사항)	
☒ 옥내 소화전	• 설치장소: 동명() ☐ 전체층/ ☒ 일부층 ☐ 지상/ ☒ 지하(1)층 ~ ☒ 지상/ ☐ 지하(4)층 • 설치개수가 가장 많은 층의 설치개수: (1)개
3-4. 가스계소화설비(개별사항)	
☐ 이산화탄소 ☐ 할론 ☐ 할로겐 화합물 및 불활성기체 ☐ 분말 ☐ 강화액 ☐ 고체에어로졸	☐ 전역방출 ☐ 국소방출 ☐ 호스릴 / ☐ 고압식 ☐ 저압식 / ☐ 축압식 ☐ 가압식 • 설치장소: 동명() ☐ 전체층/ ☐ 일부층 ☐ 지상/ ☐ 지하 ()층 ~ ☐ 지상/ ☐ 지하 ()층 • 저장용기 설치장소: ☐ 지상/ ☐ 지하 ()층, ☐ 전용실 ☐ 기타() 수량: () [kg, [m³ ()ℓ ()개 • 소화약제 ☐ 이산화탄소 ☐ 할론1301 ☐ 할론2402 ☐ 할론1211 ☐ 할론104 ☐ FC-3-1-10 ☐ HCFC BLEND A ☐ HCFC-124 ☐ HFC-125 ☐ HFC-227ea ☐ HFC-23 ☐ IG-541 ☐ IG-100 ☐ 기타() ☐ 제1중분말 ☐ 제2중분말 ☐ 제3중분말 ☐ 제4중분말

3-5. 경보설비

[] 단독 경보형감지기	- 설치장소: 동명() []전체층/[]일부층 []지상/[]지하()층 ~ []지상/[]지하()층 - 주전원 []상용전원 []건전지
[] 비상 경보설비	[]비상벨설비 []자동식사이렌설비 - 설치장소: 동명() []전체층/[]일부층 []지상/[]지하()층 ~ []지상/[]지하()층 - 조작장치 설치장소: 동명() []지상/[]지하()층 실명()
[√]자동화재 탐지설비	- 수신기 위치: 동명() [√]지상/[]지하(1)층 실명(계단 옆) - 경보방식 [√]전층경보 []우선경보, 시각경보기 [√]유 []무 - 설치장소: 동명() [√]전체층/[]일부층 []지상/[]지하()층 ~ []지상/[]지하()층 - 감지기종류 [√]열 [√]연기 []그 밖의 것([]불꽃 []아날로그식 []복합형)
[] 비상 방송설비	[]전용 []겸용 / []전층경보 []우선경보 - 증폭기 설치장소: 동명() []지상/[]지하()층, 실명()
[] 자동화재 속보설비	속보기 설치장소: 동명() []지상/[]지하()층, 실명()
[] 통합 감시시설	- 주수신기 설치장소: 동명() []지상/[]지하()층, 실명() - 부수신기 설치장소: 동명() []지상/[]지하()층, 실명() - 정보통신망 []광케이블 []기타() / 예비선로 []유 []무
[] 누전 경보기	- 수신기 설치장소: 동명() []지상/[]지하()층, 실명() - 수신기 형식 []1급 []2급, 차단기구 []무 []유(설치장소:)
[√]가스누설 경보기	[]단독형 [√]분리형, 사용가스종류 [√]LNG []LPG, 경계구역 수: (1)개 - 수신기 설치장소: 동명() []지상/[√]지하(1)층, 실명(보일러실) - 차단기구 []무 [√]유(설치장소: 지하1층 보일러실)

3-6. 피난구조설비

[√]피난기구	- 종류: []피난사다리 [√]완강기 []다수인피난장비 []승강식피난기 []미끄럼대 []피난교 []피난용트랩 []구조대 []간이완강기 []공기안전매트 - 설치장소: 동명() []전체층/[√]일부층 [√]지상/[]지하(3)층 ~ [√]지상/[]지하(5)층
[√]유도등	- 종류: [√]피난구 [√]통로 []객석유도등 []유도표지 []피난유도선 - 설치장소: 동명() [√]전체층/[]일부층 []지상/[]지하()층 - 종류: []피난구 []통로 []객석유도등 [√]유도표지 []피난유도선 - 설치장소: 동명() []전체층/[√]일부층 [√]지상/[]지하(1)층

3-7. 소화용수설비

[]상수도 소화용수	설치장소: (), 소화전 호칭지름: ()mm
[]소화수조	[]전용 []겸용 / []흡수식 []가압식 / []일반수조 []그 밖의 것 / 유효수량: ()m³ - 가압송수장치 전양정: ()m, 토출량: ()ℓ/min, []전동기/[]내연기관(연료: []경유 []기타) []물울림장치 유효수량: ()ℓ, 급수배관: ()mm - 기동스위치 설치장소: []채수구 부근 []방재실 []기타() - 채수구 지름: ()mm, 흡수관 투입구: 가로 ()cm 세로 ()cm / 지름 ()cm

3-8. 소화활동설비

[] 제연설비	• 설치장소: 동명() [] 전체층/[] 일부층 [] 지상/[] 지하()층 ~ [] 지상/[] 지하()층 • 방식 [] 단독 [] 공동 [] 상호 [] 기타() • 기동장치 [] 자동(감지기 연동) [] 수동 [] 원격 • 제연구획면적 최대: ()㎡ / 구조 [] 내화 [] 불연 [] 그 밖의 것: () • 제연구역 출입문 [] 상시폐쇄(자동폐쇄장치) [] 상시개방(감지기에 의한 닫힘) • 급기용송풍기 설치장소: 동명() [] 지상/[] 지하()층, 실명() [] 전동기 ()kW, 풍량 ()㎡/min, 정압 ()mmAq • 배출용송풍기 설치장소: 동명() [] 지상/[] 지하()층, 실명() - 전동기 ()kW, 풍량 ()㎡/min, 정압 ()mmAq • 배출구 [] 천장면 [] 천장직하 [] 기타() / 옥외배출구 [] 옥상 [] 기타() - 풍도구조 [] 내화 [] 불연 [] 그 밖의 것() / 구획댐퍼 [] 유 [] 무 • 유입공기배출 [] 자연배출 [] 기계배출 [] 배출구 [] 제연설비 • 급기구 [] 강제유입 [] 자연유입 [] 인접구역유입 - 풍도구조 [] 내화 [] 불연 [] 그 밖의 것() / 구획댐퍼 [] 유 [] 무
[] 전실	• 설치대상: 동명(, , , ,) - 특별피난계단 ()개소, 비상용승강기 ()대 • 방식 [] 부속실 [] 계단실 및 부속실 [] 계단실 [] 비상용승강기승강장 • 기동방식 [] 전층 [] 부분층()개층 / 댐퍼개방감지기 [] 전용 [] 겸용 • 급기용송풍기 설치장소: 동명() [] 지상/[] 지하()층, 실명() - 전동기 ()kW, 풍량 ()㎡/min, 정압 ()mmAq • 배출용송풍기 설치장소: 동명() [] 지상/[] 지하()층, 실명() - 전동기 ()kW, 풍량 ()㎡/min, 정압 ()mmAq • 제연구역 출입문 [] 상시폐쇄(자동폐쇄장치) [] 상시개방(연기감지기에 의한 닫힘) • 유입공기배출 [] 자연배출 [] 기계배출 [] 배출구 [] 제연설비 • 과압방지장치 [] 플랩댐퍼 [] 자동차압(과압조절형)댐퍼 [] 그 밖의 것 [] 해당없음
[] 연결송수관	[] 전용 [] 겸용([] 옥내소화전설비 [] 스프링클러설비 [] 기타: () • 설치장소: 동명() [] 전체층/[] 일부층 [] 지상/[] 지하()층 ~ [] 지상/[] 지하()층 • 방수구 위치 [] 복도·통로 [] 계단실 [] 계단등의 부근 • 송수구 설치장소: (), , 중간수조용량: ()㎡ • 가압송수장치 설치장소: 동명() [] 지상/[] 지하()층, 실명() - 전양정: ()m, 토출량: ()ℓ/min [] 전동기 [] 내연기관(연료: [] 경유 [] 기타 • 기동스위치 설치장소 [] 송수구 [] 방재실 [] 기타()
[] 연결살수	• 설치대상: 동명(, , , ,) • 방식 [] 습식 [] 건식 / [] 지하층 [] 판매시설 [] 가스시설 [] 부속된 연결통로 • 송수구 설치장소: (), 송수구역수: ()구역
[] 비상콘센트	• 설치장소: 동명() [] 지상/[] 지하()층 ~ [] 지상/[] 지하()층 [] 3상 380V [] 단상 220V / [] 접지형 2극 플러그접속기 [] 접지형 3극 플러그접속기
[] 무선통신보조	• 설치장소: 동명() [] 지상/[] 지하()층 ~ [] 지상/[] 지하()층 [] 전용 [] 공용 / 방식: [] 누설동축케이블 [] 누설동축케이블과 안테나 [] 안테나 • 접속단자 설치장소(), ()
[] 연소방지	• 방호대상물 [] 전력사업용 [] 통신사업용 [] 그 밖의 것() • 송수구역수: ()구역 / 구역간의 구획 [] 있다 [] 일부 있다 [] 없다
비고	※ 제연설비 설비개요 작성 시 최대 구역 1개소에 대하여 기입합니다.

4. 소방시설등 불량 세부 사항

설비명	점검번호	불량내용
소화설비		점검결과 이상없음
경보설비		점검결과 이상없음
피난구조설비		점검결과 이상없음
소화용수설비		해당사항 없음
소화활동설비		해당사항 없음
기타		점검결과 이상없음
안전시설등		해당사항 없음
비고	점검번호는 소방시설등 자체점검표의 점검항목별 번호를 기입합니다.	

소방시설등 작동점검[] 종합점검(최초점검[] 그 밖의 점검[√]) 점검표

(7쪽 중 1쪽)

※ 소방시설, 다중이용업소의 []란에는 해당 시설에 √ 표를 한다. 점검결과란은 양호○, 불량X, 해당없는 항목은 /표시를 한다.

□ 특정소방대상물

건물명(상호)	서울특별시립 청소년미디어센터	대상물 구분	교육연구시설
소재지	서울특별시 용산구 한강대로 255 (갈월동 101-5)		

□ 소방시설등 점검결과

구분	해당설비	점검결과	구분	해당설비	점검결과
소화설비	[√]소화기구 및 자동소화장치		피난구조설비	[√]피난기구	
	[√]소화기구(소화기·자확·간이)	○		[√]공기안전매트·피난사다리(간이) 완강기 ·미끄럼대·구조대	○
	[]주거용주방자동소화장치	/		[]다수인피난장비	/
	[]상업용주방자동소화장치	/		[]승강식피난기	/
	[]캐비닛형자동소화장치	/		하향식피난구용내림식사다리	
	[]가스·분말·고체자동소화장치	/			
	[√]옥내소화전설비	○		[]인명구조기구	/
	[]스프링클러설비	/		[√]유도등	○
	[]간이스프링클러설비	/		[√]유도표지	○
	[]화재조기진압용스프링클러설비	/		[]피난유도선	/
	[]물분무소화설비	/		[]비상조명등	/
	[]미분무소화설비	/	[]휴대용비상조명등	/	
	[]포소화설비	/	소화용수설비	[]상수도소화용수설비	/
	[]이산화탄소소화설비	/		[]소화수조 및 저수조	/
	[]할론소화설비	/	소화활동설비	[]거실제연설비	/
	[]할로겐화합물 및 불활성기체소화설비	/		[]부속실 등 제연설비	/
	[]분말소화설비	/		[]연결송수관설비	/
	[]강화액소화전설비	/		[]연결살수설비	/
	[]고체에어로졸소화전설비	/		[]비상콘센트설비	/
[]옥외소화전설비	/	[]무선통신보조설비		/	
[]연소방지설비	/	[]연소방지설비		/	
[]단독경보형감지기	/	기타		[√]방화문, 자동방화셔터	○
[]비상경보설비	/			[√]비상구, 피난통로	○
[√]자동화재탐지설비 및 시각경보기	○		[]방 염	/	
경보설비	[]비상방송설비	/	비고		
	[]통합감시시설	/			
	[]자동화재속보설비	/			
	[]누전경보기	/			
	[√]가스누설경보기	○			

□ 다중이용업소 안전시설등 점검결과 (해당사항 없음)

구분	해당설비	점검결과	구분	해당설비	점검결과
소화 설비	[]소화기 또는 자동확산소화기	/	비상구	[]방화문	/
	[]간이스프링클러설비	/		[]비상구(비상탈출구)	/
경보 설비	[]비상경보설비 또는 자동화재탐지설비	/	기타	[]영업장 내부 피난통로	/
	[]가스누설경보기	/		[]영상음향차단장치	/
피난 구조 설비	[]피난기구	/		[]누전차단기	/
	[]피난유도선	/		[]창 문	/
	[]유도등, 유도표지 또는 비상조명등	/		[]피난안내도 · 피난안내영상물	/
	[]휴대용비상조명등	/	비고	[]방염대상물품	/

□ 점검업체(점검인력) 현황

구분	성명	자격구분	자격번호	점검참여일(기간)	서명
주인력	서화성	소방시설관리사	제2019-186호	2024년 2월 14일	서화성
보조인력	이영진	소방기술인정자격	2020-01-00100L	2024년 2월 14일	이영진
보조인력	이상윤	소방설비기사	19201072635D	2024년 2월 14일	이상윤

점검기간(일자): 2024년 2월 14일부터 2024년 2월 14일까지 (총 점검일수: 1일)

소방시설관리업체(등록번호): 유일티엔에스(주) (서울양천 제1999-1호)

대표자: 김 인 주

점검번호 구분

대분류 (설비구분)	소화기구 및 자동소화장치를 '1'번으로 하여 설비별 순차적으로 번호를 부여하여 다중이용업소 '32'번까지로 함
중분류 (단위구분)	각 설비별 점검단위에 따라 'A'부터 알파벳 순서대로 부여함
소분류 (점검항목)	각 설비별 점검단위 내의 점검항목에 따라 '001'부터 순서대로 부여함

작성 및 유의사항

- 소방시설등 (작동, 종합)점검결과보고서의 '각 설비별 점검결과' 에는 본 서식의 점검번호를 기재한다.
- 자체점검결과(보고서 및 점검표)를 2년간 보관하여야 한다.